




**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

In.I.0003.41.2019.LW

Radom, dnia 30.05.2019 roku



**Pan Marcin Kaca
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawie budowy ul. Kierzkowskiej.

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 21 maja 2019 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Z informacji uzyskanej od Dyrektora MZDiK odpowiedzialnego za inwestycje drogowe w mieście wynika, że:

1. Zakończenie budowy ul. Kierzkowskiej: 30.06.2020 r..
2. Obecnie na odcinku ok. 1/3 długości wykonano komplet robót (bez warstwy ścieralnej z asfaltu). Na pozostałym odcinku 1/3 długości na ukończeniu są roboty ziemne wraz z ułożeniem warstwy wzmacniającej i podbudowy z kruszywa:
 - Roboty drogowe : 28 % zaawansowania
 - Roboty elektryczne: 74 % zaawansowania
 - Roboty telekomunikacyjne : 100 % zaawansowania
 - Roboty gazowe : 0 % zaawansowania
3. Koszt inwestycji : ok. 9 400 000 zł.
4. Kserokopia harmonogramu robót w załączeniu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Konrad Fryszak
Zastępca Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl

Harmonogram rzeczowo-finansowy Przebudowy ul. Kierzkowskiej w Radomiu

Lp.	Opis robót	Wartość robót netto	2018												ROK 2019												2020			
			Grudzień	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Grudzień	Styczeń	Luźny	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień				
1 Roboty przygotowawcze																														
1	Praca pomiarowa roboty	160 034,00																												
2	Roboty ziemne	364 025,00	24 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 025,00														
3	Wykopy	92 500,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
4	Wykonanie odwodnienia	418 975,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 875,00														
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa	1 310 202,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	150 000,00														
6	Wykonanie podbudowy z kruszywa	1 405 100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00														
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa	619 200,00																												
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa	428 460,00																												
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa	639 990,00																												
6 wykończeniowe, oznakowanie																														
1	Humusowanie, oznakowanie pionowe, poziome, regulacja wiatów, przesunięcia przykanalików	286 200,00																												
7	Roboliterka ogrodzeń	69 900,00																												
1 Rozzebranie ogrodzeń																														
1	Rozzebranie ogrodzeń	69 900,00																												
1 Roboty elektryczne																														
1 Budowa oświetlenia																														
1	Układanie kabli, montaż słupów, szafy pomiarowe	953 300,00																												
2	Kopanie rowu kablowego, układanie kabla, przecięcie kabla	401 695,00																												
1	Zabezpieczenie kabli, wymiana ram i pokrywy, budowa przyłącza teleoptycznego	217 700,00																												
1	Sieć gazowa	288 300,00																												
1	Wykonanie sieci gazowej PE 63	288 300,00																												
RAZEM NETTO		7 654 471,00																												
RAZEM NETTO		199 000,00																												
RAZEM NETTO		474 900,00																												
RAZEM NETTO		560 000,00																												
RAZEM NETTO		585 800,00																												
RAZEM NETTO		496 695,00																												
RAZEM NETTO		430 000,00																												
RAZEM NETTO		339 043,04																												
RAZEM NETTO		275 000,00																												
RAZEM NETTO		207 900,00																												
RAZEM NETTO		416 455,65																												
RAZEM NETTO		320 000,00																												
RAZEM NETTO		427 700,00																												
RAZEM NETTO		7 654 471,00																												
RAZEM NETTO		1 180 351,31																												
RAZEM NETTO		619 200,00																												
RAZEM NETTO		26 460,00																												
RAZEM NETTO		13 990,00																												
RAZEM NETTO		310 000,00																												
RAZEM NETTO		121 200,00																												
RAZEM NETTO		580 000,00																												
RAZEM NETTO		334 968,31																												

KIEROWNIK BUDOWY
 Inż. Ernest Kurba
 Uwaga: nr MAZ/1430WOD/08