



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 13 października 2022 r.



BP-I.0003.168.2022.KW

**Pan
Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

Dotyczy: budowy III etapu trasy N-S.

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 29 września 2022 r., w sprawie budowy III etapu trasy N-S wyjaśniam następująco:

Ad 1. Z informacji uzyskanych z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, harmonogram rzeczowo - finansowy, który został zaakceptowany w dniu 08 października 2020r. nie został zmieniony.

Ad 2. Obecnie trwa procedura pozyskiwania decyzji środowiskowej.

Ad 3. Opóźnienie Wykonawcy względem harmonogramu wynosi 11 miesięcy, ze względu na przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej, na co Wykonawca nie ma żadnego wpływu.

Ad 4. Wykonawca nie zrealizował czynności zaplanowanych na III kwartał 2022 roku, ze względu na brak decyzji środowiskowej. W związku z powyższym Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu nie odebrał zakresu prac z III kwartału 2022 roku.

Ad 5. Obecnie trwa procedura pozyskiwania decyzji środowiskowej, co opóźnia przystąpienie do dalszych prac.

Ad 6. Wydana została pozytywna opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Z informacji uzyskanych z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa trasy N-S w Radomiu - etap III, został złożony w dniu 09 sierpnia 2021r. Do przedmiotowego wniosku dołączono dokumenty, m.in. mapy z zaznaczonym terenem inwestycji oraz obszarem oddziaływania dla Wariantu I i Wariantu II,

a także wykaz działek do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów. W raporcie złożonym w toku postępowania podano wykaz działek dla Wariantu I i Wariantu II. W związku z upływem czasu od dnia złożenia wniosku oraz raportu, dokumenty te mogły utracić aktualność, wezwano pełnomocnika inwestora o uzupełnienia akt sprawy poprzez dołączenie aktualnych map z zaznaczonym terenem realizacji i obszarem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. W dniu 10 października 2022r. pełnomocnik strony uzupełnił akta sprawy o powyższe, w tym aktualny wykaz działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, a także wyjaśnienie odnośnie prowadzenia wyprzedzających prac przygotowawczych. Po dokonaniu analizy dołączonego materiału, sprawa zostanie zakończona do dnia 19 października 2022r., poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. planowanego przedsięwzięcia.

Ad 7. Obecnie trwają rozmowy z Wykonawcą, dotyczące ustalenia ostatecznej kwoty zwiększenia wynagrodzenia. Nie został podpisany żaden aneks do umowy.

Ad 8. Wykonawca robót nie zgłosił problemów oraz przeszkód uniemożliwiających wykonanie prac.

Ad 9. Prace budowlane rozpoczną się po uzyskaniu decyzji środowiskowej, a następnie po uzyskaniu decyzji ZRiD.

Ad 10. Obecnie brak jest wskazań do zaniechania prac przy budowie i projektowaniu III etapu budowy N-S.

Ad 11. Poniesione koszty związane z budową trasą N-S etap III to 492 809,78 zł brutto.

Ad 12. Na obecną chwilę nie zostały podpisane żadne dodatkowe aneksy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Otrzymują:

1. Adresat;

2. a/a.

Do wiadomości:

1. Pani Kinga Bogusz – Przewodnicząca Rady Miejskiej.