



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 17 .06.2020 roku



In.I.0003.26.2020.LW

Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu

DOTYCZY: interpelacji w sprawie 1. Rewitalizacji parku im. Józefa Ruzika. 2. Złego stanu ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Struga. 3. Przebudowy al. Wojska Polskiego wraz z fragmentami ul. Zwolińskiego i Żółkiewskiego.

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone w dniu 3 czerwca 2020 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Ad. 1. Aktualnie nie rozpoczęto prac projektowych rewitalizacji parku Ruzika z uwagi na wystąpienie w I półroczu zagrożenia epidemicznego COVID - 19 i wstrzymaniu przez Gminę zaciągania nowych zobowiązań finansowych ze względu na konieczność zastosowania znacznych ograniczeń wydatków budżetowych. Obecnie z uwagi na trwające nadal zagrożenie epidemiczne w b.r. planuje się jedynie wykonanie przez Miejską Pracownię Urbanistyczną kompleksowej koncepcji zagospodarowania parku oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Jednocześnie nadmieniam, że w m-cu maju b.r. Rada Miejska w Radomiu nie wyraziła zgody na moją propozycję przeniesienia zaplanowanych środków na opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę kotłów grzewczych w PSP nr 1 przy ul. Odrodzenia..

Ad. 2. Z informacji uzyskanej od Dyrektora MZDiK wynika, że zjazd z ulicy 11 Listopada do centrum handlowego wykonała firma DROGBUD Tomasz i Agata Brok Sp. Jawna, ul. Energetyków 16, 26-600 Radom. Wykonawca udzielił gwarancji na realizację przedmiotowego odcinka. Montaż sygnalizacji świetlnej wykonała firma „Techpol” ul. Brzustowska 74a, 26-600 Radom. Natomiast właścicielem sygnalizacji świetlnej jest inwestor prywatny i po upływie okresu gwarancyjnego infrastruktura zostanie przekazana MZDiK. Jednocześnie informuję, że nadzorowaniem i odbiorem prac zajmowali się uprawnieni pracownicy MZDiK. Prace związane ze zjazdem zostały odebrane 22.02.2018 r. natomiast odbiór montażu sygnalizacji nastąpił 16.03.2018 r..

Ad. 3. Poniżej przedstawiam wykonane dotychczas prace na poszczególnych etapach inwestycji:

Etap I - ul. Żółkiewskiego:

Obecnie na etapie I zakończona została budowa kanałów deszczowych, wykonano przejście przez Rondo Ks. J. Popiełuszki i dojście do zbiorników retencyjnych oraz kanał w ul. Kozienickiej. Zakończone zostały prace związane z budową wodociągu, jednak w związku z epidemią COVID-19 oczekujemy na termin przełączenia sieci wodociągowej.

Z robót drogowych wykonano roboty brukarskie i bitumiczne na jezdni południowej od ul. Holszańskiej do wjazdu na firmę Techmatik. Trwają prace na jezdni północnej od ul. Kozienickiej w kierunku centrum oraz w kierunku Kozienic - wykonana została tam podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego oraz zakończono prace brukarskie. W najbliższych dniach na omawianym fragmencie północnej jezdni ul. Żółkiewskiego i ul. Kozienickiej zostaną wykonane warstwy bitumiczne. Kolejnym etapem będzie wykonanie przebudowy wschodniej jezdni ul. Kozienickiej wraz z północną połówką nowego Ronda Ks. J. Popiełuszki oraz południowej jezdni od salonu BMW do wlotu na rondo Ks. J. Popiełuszki wraz z zachodnio-południową ćwiartką ronda. Konsekwentnie prowadzone są prace wykończeniowe polegające na humusowaniu i obsiewaniu zielenicy.

Etap II - ul. Wojska Polskiego:

Z robót branżowych trwa budowa zbiorników retencyjnych przed rondem Ks. J. Popiełuszki - zawansowanie 75%. Ułożone i zgrzane zostały rury fi 1200, kolejno w czerwcu wykonana zostanie zasypka inżynierska.

Z robót drogowych wykonano roboty bitumiczne na jezdni zachodniej na odcinku od Ronda Matki Boskiej Fatimskiej do ul. Odrodzenia, na ul. Lotniczej oraz na głównym ciągu i drodze zbiorczej DZ5 od ul. Lotniczej do ul. Lubelskiej. Na wymienionych odcinkach zakończone zostały roboty wykończeniowe polegające na humusowaniu skarp i zieleńców. Aktualnie prace drogowe skoncentrowane są na północnym dojeździe do wiaduktu w km 3+400 - 4+000. Wykonano tam dolne warstwy bitumiczne do warstwy wiążącej włącznie. Kontynuowane są prace polegające na umocnieniu i humusowaniu skarp wzdłuż jezdni wschodniej i zachodniej w km 2+000 - 3+800 str. prawa i lewa (od łącznic ul. Lubelskiej do ul. Beneta).

Trwa montaż barier energochłonnych na całym odcinku ul. Wojska Polskiego. Trwa również montaż bramownic pod tablice kierunkowe. W czerwcu planowo rozpocznie się montaż oznakowania pionowego.

Rozpoczęto prace drogowe na zachodniej jezdni Wojska Polskiego od ul. Lotniczej do ul. Lubelskiej - wykonane zostały rozbiórki konstrukcji drogi, a obecnie wykonywany jest tam drenaż wgłębny. Kolejno będą prowadzone prace konstrukcyjne, brukarskie i nawierzchniowe. Równocześnie rozpoczęto rozbiórkę starej zachodniej jezdni na południowym dojeździe do wiaduktu od ul. Porannej w kierunku północnym - zakończono prace rozbiórkowe, obecnie trwają tam prace konstrukcyjne. Na przełomie czerwca i lipca wykonane zostaną tam prace nawierzchniowe.

Trwają prace przy wykonywaniu muru oporowego S02 po stronie wschodniej i S01 po stronie zachodniej, nasypu na południowym dojeździe do wiaduktu. Kontynuowane są prace przy budowie muru S04 i S05 pod bocznicą kolejową. Wykonano zabezpieczenia nawierzchni betonowych na murach oporowych i wiadukcie za pomocą żywic. Wykonana została warstwa ścieralna z mieszanki SMA na nitce

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl

wschodniej i zachodniej. Wykonano montaż balustrad i osłon przeciwporażeniowych na obydwu nitkach wiaduktu. Wykonano montaż barier energochłonnych na murze oporowym SO2.

Etap III - ul. Zwolińskiego:

Obecnie brak prac.

Informuję, że na dzień udzielenia odpowiedzi zaawansowanie procentowe dla wszystkich branż z podziałem na etapy wynosi:

etap I - ul. Żółkiewskiego - 55,7%,

etap II - ul. Wojska Polskiego - 75,3%,

etap III - ul. Zwolińskiego - 3,00%,

etap odtworzeniowy - 0%.

Zaawansowanie procentowe całej inwestycji - 70,4%.

Procentowe zafakturowanie prac pokrywa się z ich zaawansowaniem.

Wartość gruntów, na które zostały wydane decyzje wynosi 5.724.528,46 zł, w tym 598.155,00 zł to kwota niezapłacona ze względu na odwołania złożone do wyższej instancji. Ponadto MZDiK zobowiązane będzie do wpłaty kwot do depozytu sądowego na okres 10 lat ze względu na nieuregulowane stany prawne części nieruchomości. Jest to kwota około 3.678.093 zł.

Na podstawie ZRiD wszystkie nieruchomości stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa jako droga krajowa. Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia wynosi 47.233.226,75 zł.

Informuję również, że Wykonawca nie planuje obecnie wyłączeń z ruchu Ronda ks. J. Popiełuszki oraz zgłasza trudności w realizacji robót związane z pandemią COVID-19.

Jednocześnie informuję, że MZDiK nie posiada elektronicznej wersji harmonogramu finansowo - rzeczowego. Podpisano natomiast 3 aneksy do umowy:

- Aneks nr 1: zwiększający wartość robót na budowie o 1.503.552,00 zł, ze względu na wystąpienie robót dodatkowych w 2019r. oraz zmiana poziomu wydatków w 2018r.

- Aneks nr 2: zwiększający wartość robót na budowie o 2.790.973,45 zł, ze względu na wystąpienie robót dodatkowych w 2019 i 2020r.

- Aneks nr 3: zmiana poziomu wydatków w 2019r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
M. Tyczyński
Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl