



Radom, dn. 30. maja 2022 r.



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

BNW.0003.24.2022.JN



**Pan
Marcin Kaca
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

Dotyczy interpelacji w sprawie budowy toru przeszkód dla rowerów nad zalewem na Borkach w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 20 maja 2022 roku, informuję:

Ad 1.

Umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o. a Wykonawcą na budowę toru przeszkód dla rowerów „Pumptrack” została podpisana w dniu 14 marca 2022 r.

W dniu 22 kwietnia 2022 r. Wykonawca złożył Zgłoszenie Budowy wraz z dokumentacją projektową do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Radomiu w celu weryfikacji. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Wykonawca przystąpi do wykonania prac budowlanych.

Ad 2.

Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w systemie „zaprojektuj.i wybuduj”. Termin na wykonanie całej inwestycji wynikający z umowy to 5 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

W załączeniu harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania „Zaprojektowanie i wykonanie rowerowego placu zabaw zlokalizowanego nad zalewem Borki w Radomiu”

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Kinga Bogusz - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Okres wykonania prac: od 14.03.2022 r do dnia 14.08.2022r.

Nazwa Zadania: : „Zaprojektowanie i wykonanie rowerowego placu zabaw zlokalizowanego nad zalewem Borki w Radomiu”

Tygodnie		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Cena ryczałtowa	
1	Dokumentacja projektowa	■	■	■	■	■	■	■	■												
2	Korytowanie									■											
3	Nawspyt toru										■	■									
4	Odwodnienie – złoża chłmunc												■								
5	Podbudowa pod asfalt													■	■						
6	Nawierzchnia asfaltowa															■	■				
7	Zieleń i porządkowanie terenu																■	■			
	Suma netto																			812 000,00 zł	
	Suma brutto																			998 760,00 zł	