


Radom, dn. 20.09.2022 r.



**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

BNW.0003.34.2022.JN



**Pan Łukasz Podlewski  
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

Dotyczy interpelacji w sprawie inwestycji prowadzonych na terenie miasta w latach 2021-2022 przez Spółkę Wodociągi Miejskie.

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 7 września 2022 r. przekazuję wyjaśnienia od Spółki Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.:

**Ad. 1:**

Wykaz inwestycji Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. realizowanych w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom - III etap” w latach 2021 - 2022 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Ad. 2:**

Przedmiotowe dokumenty są przechowywane w siedzibie Spółki i nie podlegają upublicznieniu. Istnieje możliwość wglądu do dokumentów w siedzibie Spółki.

**Ad. 3:**

Wszelkie roboty prowadzone przez Wykonawców na rzecz Wodociągów Miejskich w Radomiu są realizowane między innymi na podstawie warunków i zgód właściwych instytucji w tym Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Uzgodnienia odbywają się w formie pisemnej przy udziale koordynatora wyznaczonego przez MZDiK, a ponadto w trakcie prowadzonych robót budowlanych bezpośredni nadzór nad pracami drogowymi sprawują inspektorzy wyznaczeni przez nadzorcę drogi. Z ramienia Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. uzgodnień technicznych

aspektów prowadzonych robót dokonuje Sekcja Techniczna działająca w ramach Jednostki Realizującej Projekt po uzyskaniu stanowiska Biura Inżyniera Projektu.

**Ad. 4:**

Prowadzony przez Spółkę projekt nadzorowany jest bezpośrednio przez Biuro Inżyniera Projektu działającego na zlecenie Inwestora w porozumieniu z Jednostką Realizującą Projekt odpowiedzialną za obsługę wszystkich zagadnień związanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Roboty prowadzone w terenie pozostają pod nadzorem właściwych branżowo inspektorów sieciowych i drogowych posiadających aktualne uprawnienia z Biura Inżyniera Projektu w ramach bieżącej kontroli nad prawidłowością wykonywanych robót. Dodatkowo wszelkie sprawy związane z robotami odtworzeniowymi po zakończonych pracach uzgadniane są na bieżąco przy udziale zainteresowanych stron - Inwestora, inspektora robót drogowych z ramienia Biura Inżyniera Projektu oraz inspektora robót drogowych z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i wykonawcy robót budowlanych. W przypadku osób prywatnych wszelkie skargi dotyczące prowadzonych robót rozstrzygane są w terenie przy udziale wnoszącego zastrzeżenia.



wz. PREZYDENTA MIASTA  
Jerzy Zawodnik  
Zastępca Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Kinga Bogusz - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta

## Załącznik nr 1

Wykaz inwestycji Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. realizowanych w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom - III etap” rozpoczętych w latach 2021 - 2022

| Lp. | Wskazanie lokalizacji/nr Kontraktu                                                                                                                          | Data rozpoczęcia | Planowana data zakończenia wg. umowy | Aktualna data zakończenia | Data zawarcia aneksu           | Wartość kontraktu wg. umowy/wartość zawarcia aneksu | Wykonawca (kwota brutto)  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Gierskiej, Ciemnej, Jasnej, Kalińskiej i Szczecińskiej - etap I/ Kontrakt nr 16 | 04.01.2022 r.    | 03.09.2022 r.                        | 31.05.2023 r.             | 08.08.2022 r.                  | 3 185 545,92                                        | Marcin Maj<br>INSTAL-GLOB |
| 2.  | Modernizacja kanalizacji sanitarnej i budowa sieci w dzielnicy Prędocinek/ Kontrakt nr 21                                                                   | 14.01.2021 r.    | 11.09.2021 r.                        | 30.03.2022 r.             | 02.09.2021 r.<br>22.03.2022 r. | 2 971 184,93<br>/<br>3 007 673,58                   | Marcin Maj<br>INSTAL-GLOB |
| 3.  | Modernizacja sieci wod-kan z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Młodzianów - etap II/ Kontrakt nr 23                                | 23.07.2021 r.    | 20.05.2022 r.                        | 31.10.2022 r.             | 13.05.2022 r.                  | 4 691 027,49                                        | Marcin Maj<br>INSTAL-GLOB |

|    |                                                                                                                                                                  |               |               |                                                                                                   |                                |              |                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|
| 4. | Budowa i modernizacja sieci wod-kan w rejonie ulic Królowej Jadwigi, Kędzierskiego, Warszawskiej, Klwateckiej, Błędowskiej, Sznajdra - etap II<br>Kontrakt nr 29 | 16.07.2021 r. | 16.02.2022 r. | 16.02.2022 r.<br>Zadanie 7.1.1<br>Zadanie 7.1.8<br>30.09.2022 r.<br>Zadanie 7.1.2<br>Zadane 7.1.3 | 08.02.2022 r.<br>04.07.2022 r. | 912 921,35   | ARBUD Investment Sp. z o.o.  |
| 5. | Modernizacja sieci z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chłodnej, Polnej, oraz w ulicy Grottera, Okulickiego i Zgodnej<br>Kontrakt nr 31       | 17.05.2021 r. | 17.05.2022 r. | 31.10.2022 r.                                                                                     | 09.05.2022 r.                  | 5 829 550,67 | LWK Wojciech Stawecki        |
| 6. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Długojów i Janiszpol oraz Sadków - etap I<br>Kontrakt nr 32                                       | 20.01.2021 r. | 19.06.2021 r. | 30.11.2021 r.                                                                                     | 12.06.2021 r.<br>20.09.2021 r. | 1 250 260,07 | PPU Wimar Waldemar Markowski |
| 7. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Długojów i Janiszpol oraz Sadków - etap II<br>Kontrakt nr 32 II                                   | 06.05.2021 r. | 04.03.2022 r. |                                                                                                   |                                | 3 563 310,00 | Inżynieria Rzeszów S.A.      |



|     |                                                                                                                                                                                    |               |               |               |                                |                                   |                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 8.  | Budowa i modernizacja sieci wodociągowo kanalizacyjnej w dzielnicy Wacyn, Zamłynie, Kierzków - etap I<br>Kontrakt nr 34                                                            | 30.04.2021 r. | 18.12.2021 r. |               |                                | 804 719,21                        | PPU Wimar<br>Waldemar<br>Markowski |
| 9.  | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Kozia Góra, Halinów, Wośniki, Kierzków, Kończyce i Zakowice" - II etap<br>Kontrakt nr 37 | 11.10.2021 r. | 11.09.2022 r. | 13.01.2023 r. | 30.05.2022 r.<br>22.08.2022 r. | 6 062 670,00<br>/<br>7 089 859,56 | Inżynieria<br>Rzeszów S.A.         |
| 10. | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kończyce, Wośniki, Borki, Jeżowa Wola i Krychnowice" etap II<br>Kontrakt nr 39 II                    | 09.12.2021 r. | 07.11.2022 r. |               |                                | 6 870 352,70                      | Marcin Maj<br>INSTAL-GLOB          |
| 11. | Wykonanie i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi dla miasta Radomia" Kontrakt nr 64                                                         | 09.11.2021 r. | 09.07.2023 r. |               |                                | 5 408 310,00                      | Złote Runo Sp.<br>z o.o.           |