

**Informacja
na Sesję Rady Miejskiej
w Radomiu w dniu 7 lipca 2008 roku
dotycząca projektów unijnych**

Stan zaawansowania realizacji projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Niniejszym przedłożone informacje dotyczą postępów prac nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i projektów jednostek podległych Gminie planowanych do przedłożenia o dofinansowanie.

Poniższa informacja została opracowana w oparciu o aktualne materiały dostarczone przez wydziały i jednostki organizacyjne Gminy w miesiącu czerwcu br. Obowiązek comiesięcznego nadsyłania takich sprawozdań został nałożony na ww. jednostki na potrzeby opracowania informacji na sesje Rady Miejskiej.

Wykaz realizowanych projektów dofinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania z UE	Nazwa programu UE	Etap realizacji / opóźnienia i zagrożenia terminowej i rzeczowej realizacji projektu
1.		Modernizacja i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie gminy Radom					
1.1	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Radomia 2004/PL/16/C/PE/017-01	Data podpisania kontraktu: 02.08.2005r. Data zakończenia kontraktu: październik 2007r.	236 000 EUR	148.680 EUR	Fundusz Spójności	Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.

		Zamówienie uzupełniające pn.: „Modyfikacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Radomia”. 2004/PL/16/C/PE/017-01/1	Data podpisania kontraktu: 15.11.2006r. Data zakończenia kontraktu: październik 2007 r.	22 000 EUR	13 860 EUR		Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
1.2		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia 2004/PL/16/C/PE/017-02	Data podpisania kontraktu: 02.08.2005r. Data zakończenia kontraktu: lipiec 2007r.	1 283 000 EUR	669 690 EUR	Fundusz Spójności	Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
1.3	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta Radomia: Rajec Poduchowny i Nadleśnictwo, Stara i Nowa Wola Gołębiowska, Pruszków 2004/PL/16/C/PE/017-03	Data podpisania kontraktu: 04.08.2005r. Data zakończenia kontraktu: sierpień 2007 r.	484 400 EUR	305 172 EUR		Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
		Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta Radomia: Rajec Poduchowny i Nadleśnictwo, Stara i	Data podpisania kontraktu: 21.07.2006r. Data zakończenia kontraktu: sierpień 2007 r.	87 200 EUR	54 936 EUR		Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.

	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Nowa Wola Gołębiowska, Pruszków”. 2004/PL/16/C/PE/017-03/1				
1.4		Opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta Radomia. 2004/PL/16/C/PE/017-04	Data podpisania kontraktu: 30.08.2005r. Data zakończenia kontraktu: listopad 2006r.	460 000 EUR	289 800 EUR	Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
		Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta Radomia”. 2004/PL/16/C/PE/017-04/1	Data podpisania kontraktu: 21.07.2006r. Data zakończenia kontraktu: listopad 2006r.	75 900 EUR	47 817 EUR	Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
1.5		Pomoc techniczna 2004/PL/16/C/PE/017-05	Data podpisania kontraktu: 14.02.2006r. Data zakończenia kontraktu: luty 2007 r.	33 000 EUR	20 790 EUR	Fundusz Spójności Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową i określonymi w niej terminami, tj. po upływie 12 miesięcy od daty jego podpisania..
1.6		Inżynier kontraktu 2004/PL/16/C/PE/017-06	Data podpisania kontraktu: 14.03.2007r. Data zakończenia kon-	760 000 EUR	478 800 EUR	Wykonawca monitorował na bieżąco realizację wszystkich kontraktów wykonawczych na roboty budowlane (07, 08a, 08b, 09, 10 i 11).

			traktu: 31.12.2010 r.				
1.7	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Radomia. 2004/PL/16/C/PE/017-07	Data podpisania kontraktu: 07.08.2007r. Data zakończenia kontraktu: 07.08.2009r.	3 589 941,44 EUR	2 234 387,31 EUR	Fundusz Spójności	Wykonawca rozpoczął roboty w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu, tj. 28.11.2007r. Na obecnym etapie robót Wykonawca jest w trakcie budowy wodociągu wody surowej zasilającego gminę Zakrzew. Z powodu sprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca wykonał dużo większy zakres robót w stosunku do zaplanowanych. Zgodnie z opinią Inżyniera Kontraktu Wykonawca powinien sukcesywnie zwiększać potencjał produkcyjny i postęp robót zgodnie z Harmonogramem. Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do całości kontraktu ocenia się na ok. 22%.
1.8		Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia – zadanie 1. 2004/PL/16/C/PE/017-08a	Data podpisania kontraktu: 08.05.2007r. Data zakończenia kontraktu: 08.05.2009r.	9 141 186,40 EUR	5 737 991,13 EUR		Wykonawca rozpoczął roboty w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu, tj. 06.06.2007r. Wykonawca prowadzi roboty na wszystkich trzech etapach, na które została podzielona realizacja powyższego zadania.

							<p>Etap I – odcinek od węzła połączeniowego A do ul. Rybnej</p> <p>Etap II – odcinek od ul. Rybnej do ul. Józefowskiej</p> <p>Etap III – odcinek od ul. Józefowskiej do Oczyszczalni Ścieków.</p> <p>Żaden z etapów nie został zakończony. Całkowita długość modernizowanego odcinka kolektora sanitarnego wynosi 7,6 km. Zgodnie z opinią Inżyniera Kontraktu, nie ma zagrożenia w dotrzymaniu terminu zakończenia robót zgodnie z kontraktem. Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do całości kontraktu ocenia się na około 85 %.</p>
1.9	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	<p>Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia – zadania 2 – 13.</p> <p>2004/PL/16/C/PE/017-08b</p>	<p>Data podpisania kontraktu: 21.06.2007r.</p> <p>Data zakończenia kontraktu: 21.06.2009r.</p>	8 775 430,80 EUR	5 189 903,90 EUR	Fundusz Spójności	<p>Wykonawca rozpoczął roboty w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu, tj. 30.07.2007r. W chwili obecnej Wykonawca prowadzi roboty dla zadań: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etap I, 11, 12 etap I, II, III, V i 13 etap I i III. Żadne z rozpoczętych etapów realizowanych zadań nie zostało zakończone. Ze względu na sprzyjające warunki</p>

							pogodowe Wykonawca wykonał nieco większy zakres robót. Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do całości kontraktu ocenia się na 45 %.
1.10	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta Radomia: Rajec Poduchowny i Nadleśnictwo, Stara i Nowa Wola Gołębiowska, Pruszków. 2004/PL/16/C/PE/017-09	Data podpisania kontraktu: 22.05.2007r. Data zakończenia kontraktu: 22.05.2009r.	5 455 329,43 EUR	2 701 778,41 EUR		Wykonawca rozpoczął roboty w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu, tj. 10.07.2007r. Obecnie Wykonawca prowadzi budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Rajec Poduchowny, Stara i Nowa Wola Gołębiowska oraz Pruszków. Ze względu na sprzyjające warunki pogodowe Wykonawca wykonał nieco większy zakres robót w stosunku do zaplanowanych. Zgodnie z opinią Inżyniera Kontraktu Wykonawca powinien otworzyć więcej frontów robót aby dotrzymać terminu ukończenia robót. Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do całości kontraktu ocenia się na 36 %.
1.11		Budowa instalacji do utylizacji osadów ściekowych z instalacją do odwadniania osadów. 2004/PL/16/C/PE/017-10	Data podpisania kontraktu: 16.03.2007r. Data zakoń-	6 498 475,68 EUR	3 923 010,72 EUR		Data rozpoczęcia robót została wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu na dzień 13.04.2007r. Wykonawca kontynuował prace

	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.		czenia kontraktu: 16.03.2009r.				w budynku odwadniania i suszenia, wykonywane zostały fundamenty prasy, suszarni i Biofiltra. Ponadto Wykonawca rozpoczął roboty budowlane wiaty magazynowej worków BIG BAG. Dodatkowo wykonywane są ziemne roboty montażowe w zakresie kanalizacji sanitarnej. Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do całości kontraktu ocenia się na 12 %.
1.12		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Radomia. 2004/PL/16/C/PE/017-11	Data podpisania kontraktu: 14.09.2007r. Data zakończenia kontraktu: 14.09.2009r.	15 675 674,35 EUR	4 120 307,85 EUR	Fundusz Spójności	Data rozpoczęcia robót została wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu na dzień 23.10.2007r. Obecnie Wykonawca prowadzi roboty na następujących obiektach: - Budynek oczyszczania wstępnego, - Piaskownik napowietrzany z tłuszczownikiem, - Pompownia pośrednia, - Osadniki wstępne, - Zagęszczacz grawitacyjny osadu - Komora rozdzielcza, - Pompownia osadu wstępnego, - Komory defosfatacji i nityfikacji/denitryfikacji,

							<ul style="list-style-type: none"> - Komory nityfikacji/denitryfikacji, - Komory rozdziału wraz z kanałem zbiorczym ścieków po biologii, - Pompownia osadu recykulowanego i nadmiernego, - Stacja dmuchaw, - Pompownia ścieków oczyszczonych, - Komora rozdziału osadu recykulowanego, - Stacja trafo. <p>Wykonawca jest w trakcie wykonywania ziemnych robót montażowych w zakresie kanalizacji ściekowej – oczyszczanie wstępne i biologiczne. Dodatkowo wykonywane są prace związane z instalacją elektryczną dla obiektów inżynierskich oczyszczania biologicznego. Wykonawca wykonał planowany zakres robót. Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do całości kontraktu ocenia się na 18 %.</p>
Razem podpisane kontrakty				52 577 538,10 EUR	25 937 014,32 EUR		
Działania promujące projekt				10 750 EUR	6 772,50 EUR		

Nabycie gruntu				191 280 EUR	120 506,40 EUR		
Razem Projekt				52 779 568,10 EUR	26 064 293,22 EUR		
2.	Radkom	Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu	18.12.2002r. 31.12.2009r.	17 309 045 EUR	11 250 879 EUR	Fundusz ISPA	W związku z uzyskaniem orzeczenia Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie wniosku Radkomu o uchylenie Decyzji Komisji Rozjemstwa w Sporach dot. roszczenia Wykonawcy obowiązuje pierwotny termin zakończenia kontraktu czyli 31.10.2007r. W dniu 14.04.2008 r. Wykonawca złożył od orzeczenia apelację do Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Termin rozprawy jest wyznaczony na dzień 11 czerwca 2008r. Na dzień 01.06.2008 opóźnienie ukończenia budowy ZUOK wynosi 12 miesięcy.

Propozycje projektów o pozyskiwanie środków unijnych w latach 2007 – 2013

Lp	Nazwa jednostki	Tytuł zadania / krótki opis	Planowany termin realizacji inwestycji	Szacowany koszt przedsięwzięcia	Stan przygotowania zadania oraz dokumentacji (w tym terminy ich pozyskania) / jednostka odpowiedzialna za przygotowanie
1	2	3	4	5	6
1.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Modernizacja i rozbudowa mechaniczno-biologicznego ciągu oczyszczania ścieków – Faza II, wraz z rozbudową gospodarki cieplnej na terenie Oczyszczalni w Radomiu.	2008 - 2013	55 165 000 zł	Dla powyższego zadania Beneficjent posiada już prawomocne pozwolenie na budowę nr 664/2006 z dnia 10.10.2006 r..
2.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Budowa instalacji do termicznej utylizacji osadów na oczyszczalni ścieków w Radomiu	2008 - 2013	51 656 000 zł	Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę stacji do termicznej utylizacji osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Radomiu (umowa z dnia 04.03.2008 r.). Termin realizacji umowy upływa po 8 miesiącach od daty jej podpisania tj. 04.11.2008 r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod-Warszawa”.
3.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Modernizacja i rozbudowa wybranych ujęć i SUW na terenie miasta Radomia, w tym:	2008 - 2013	20 661 000 zł	Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na modernizację Stacji Uzdatniania Wody na terenie miasta Radomia (umowa z dnia 08.04.2008r.). Termin reali-
3.1		„Malczew” w zakresie automatyki i sterowania oraz modernizacji technologii uzdatniania wody.	2008 - 2013	5 269 000 zł	
3.2		„25-Czerwca” w zakresie automatyki i sterowania oraz modernizacji technologii uzdatniania wody.	2008 - 2013	8 515 000 zł	

3.3		„Potkanów” w zakresie dostosowania istniejącego budynku oraz urządzeń do zwiększenia przepustowości do $Q = 220 \text{ m}^3/\text{d}$ oraz w zakresie automatyki i sterowania.	2008 - 2013	3 696 000 zł	zacji umowy upływa po 8 miesiącach od daty jej podpisania, tj. 08.12.2008r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod-Warszawa”
3.4		„Halinów” w zakresie automatyki i sterowania.	2008 - 2013	381 000 zł	
3.5		„Lesiów” w zakresie modernizacji budynku, automatyki i sterowania; oraz modernizacji technologii uzdatniania wody.	2008 - 2013	2 625 000 zł	
3.6		„Firlej” w zakresie automatyki i sterowania.	2008 - 2013	176 000 zł	
4.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Opracowanie koncepcji na wykonanie modelu matematycznego sieci wodociągowej wraz z systemem monitoringu sieci, ujęć i SUW dla miasta Radomia.	2008 - 2013	3 171 000 zł	
5.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w wybranych rejonach miasta Radomia, w tym:	2008 – 2013	19 995 000 zł	Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie miasta Radomia (umowa z dnia 29.04.2008r.). Termin realizacji umowy upływa po 9 miesiącach od daty jej podpisania, tj. 29.01.2008r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod-Warszawa”
5.1		Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Młynek Janiszewski	2008 – 2013	3 885 000 zł	
5.2		Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Pruszków i Kierzków	2008 – 2013	9 137 000 zł	
5.3		Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Wincentów	2008 – 2013	2 552 000 zł	
5.4		Rozbudowa sieci wodociągowej dla południowego obszaru miasta Radomia, w wybranych ulicach, m.in.: Czecha, Piasta, Planowa, Żwirowa, Wierzbowa, Nowowolska, Starowolska, Wacyńska, Przytycka, Jesienna, Gęsia, Aleja Róż, Zalewowa, Morełowa, Gen. Zajęczka, Marusarzówny, Jordana, Kusocińskiego o długości 5,2 km.	2008 – 2013	4 421 000 zł	
6.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w wybranych rejonach i ulicach miasta Radomia, w tym:	2008 - 2013	26 897 000 zł	Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej

6.1		w dzielnicy Młynek Janiszewski	2008 - 2013	3 895 000 zł	na terenie miasta Radomia (umowa z dnia 15.04.2008r.). Termin realizacji umowy upływa po 9 miesiącach od daty jej podpisania, tj. 15.01.2008r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod-Warszawa”
6.2		w dzielnicy Pruszków – Kierzków	2008 - 2013	7 971 000 zł	
6.3		w dzielnicy Młodzianów	2008 - 2013	1 496 000 zł	
6.4		w dzielnicy Firlej	2008 - 2013	1 652 000 zł	
6.5		w dzielnicy Rajec Poduchowny	2008 - 2013	3 864 000 zł	
6.6		oraz w ulicach: Lubelskiej, Chorzowskiej, Piotrkowskiej, Warszawskiej, Perzanowskiej, Mlecznej, Józefowskiej, Brzustowskiej, Cygańskiej i Beneta, 11-go Listopada.	2008 - 2013	8 019 000 zł	
7.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej Ø315 – 1000 mm w ulicy Słowackiego (od ul. Wojska Polskiego do granic miasta Radomia) o długości około 2,6 km	2008 - 2013	4 949 000 zł	Dla powyższego zadania Beneficjent posiada już prawomocne pozwolenie na budowę nr 54/07 z dnia 31.10.2007 r.
Razem Projekt				182 495 000 zł	
8.	Wydział Inwestycji UM	Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego „Radomiak”	2009-2011	Szacunkowy koszt inwestycji (roboty + dokumentacja) 158 624 400 zł brutto	- Dnia 21 kwietnia 2008 roku Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta UM przesłał do Marszałka Województwa Mazowieckiego Zgłoszenie do Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 zaktualizowane na podstawie Projektu Konceptyjnego Urbanistyczno –

					<p>Architektonicznego ze wskazaniem różnic w stosunku do pierwotnego Zgłoszenia, w zakresie którego projekt został umieszczony na Liście Projektów Indywidualnych RPO WM. W związku z powyższym zwrócono się do Pana Marszałka z zapytaniem, czy zmodyfikowany zakres rzeczowy projektu rzutuje na możliwość pozyskania dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji i czy zaangażowanie do montażu finansowego projektu kapitału prywatnego stanowi ryzyko utraty założonego w RPO WM dofinansowania.</p> <p>- Dnia 29 kwietnia 2008 roku Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta UM wysłał do Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pismo z prośbą o wyjaśnienie kwestii pomocy publicznej w projekcie „Radomiaka” i konieczności kumulatywnego obliczenia wartości środków własnych w montażu finansowym inwestycji i wartości</p>
--	--	--	--	--	--

					dofinansowania z EFRR nie przekraczających 40% wartości całego przedsięwzięcia. W dniu 11 czerwca br. otrzymano odpowiedź na pismo z dn. 15.04.2008r., w którym Marszałek informuje, iż po zapoznaniu się z nową koncepcją projektu Zarząd Województwa wyraził obawę, czy projekt w zaproponowanym kształcie może być realizowany w ramach RPO WM przy współudziale EFRR, gdyż zmiana zakresu rzeczowego wyklucza zakładaną wielofunkcyjność obiektu, co było atutem pierwotnej wersji „Radomiaka”. Pismo Pana Marszałka nie stanowi jednak jasnej, konkretnej odpowiedzi czy projekt w nowym kształcie możliwy jest do dofinansowania w ramach PRO WM.
9.	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szkoły podstawowe (2 projekty)	01.10.2008r. – 31.08.2011r.	I. ok. 2 600 000 zł II. ok. 3 300 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wnioski aplikacyjne. Planuje się je złożyć w tygodniu poprzedzającym obrady Sesji Rady Miejskiej.
	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie	01.10.2008r. – 31.08.2011r.	Ok. 2 350 000 zł	

	styki UM	szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szkoły gimnazjalne (1 projekt)			
	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szkoły ponadgimnazjalne ogólnokształcące (1 projekt)	01.10.2008r. – 31.08.2011r.	Ok. 2 000 000 zł	
	Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki UM	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (2 projekty)	01.10.2008r. – 31.08.2010r.	Ok. 4 300 000 zł	

Wykaz projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania z UE	Nazwa programu UE	Etap realizacji / opóźnienia i zagrożenia terminowej i rzeczowej realizacji projektu
1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu	Aktywność szansą na lepsze jutro	01.06.2008r. - 31.12.2008r.	897 123 zł	802 925 zł	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej	Projekt został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w maju 2008 r. W chwili obecnej oczekuje się na odpowiedź w kwestii otrzymania dofinansowania.

2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu	Aktywność szansą na lepsze jutro	01.06.2008r. - 31.12.2008r.	1 539 637 zł	1 377 975 zł	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej	Projekt został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w maju 2008 r. W chwili obecnej oczekuje się na odpowiedź w kwestii otrzymania dofinansowania.
---	--	---	-----------------------------------	--------------	--------------	--	--