

Informacja
na Sesję Rady Miejskiej
w Radomiu w dniu 25 sierpnia 2008 roku
dotycząca projektów unijnych

Stan zaawansowania realizacji projektów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych

Niniejszym przedłożone informacje dotyczą postępów prac nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i projektów jednostek podległych Gminie planowanych do przedłożenia o dofinansowanie.

Poniższa informacja została opracowana w oparciu o aktualne materiały dostarczone przez wydziały i jednostki organizacyjne Gminy w miesiącu sierpniu br. Obowiązek comiesięcznego nadsyłania takich sprawozdań został nałożony na ww. jednostki na potrzeby opracowania informacji na sesje Rady Miejskiej.

Przygotowywane wnioski aplikacyjne, które będą złożone we wrześniu 2008 o pozyskiwanie środków unijnych w latach 2007 – 2013

Lp	Nazwa jednostki	Tytuł zadania / krótki opis	Planowany termin realizacji inwestycji	Szacowany koszt przedsięwzięcia	Stan przygotowania zadania
1	2	3	4	5	6
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Warszawskiej w Radomiu na odcinku od Ronda Narodowych Sił Zbrojnych do ulicy Kusocińskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa Konkurs: 30 czerwca 2008 r.-15 września 2008 r.	2009	ok. 15 223 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.
2.	Wydział Projektów Strukturalnych	Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Chrobrego na odcinku od ulicy 11 – go Listopada do ulicy Żółkiewskiego	2008 - 2009	ok. 5 670 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów

	nnych i Strategii Miasta	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa Konkurs: 30 czerwca 2008 r.-15 września 2008 r.			Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.
3.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej - ulicy Żeromskiego w Radomiu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa Konkurs: 30 czerwca 2008 r.-15 września 2008 r.	2009	ok. 14 148 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.
4.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Przebudowa ulicy Mireckiego wraz z rondem Kotlarza Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa Konkurs: 30 czerwca 2008 r.-15 września 2008 r.	2008	ok. 4 499 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.
5.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kilińskiego w Radomiu na odcinku od ulicy Witolda do ulicy Malczewskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa Konkurs: 30 czerwca 2008 r.-15 września 2008 r.	2008	ok. 1 024 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.
6.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Malczewskiego na odcinku od Placu Kazimierza do skrzyżowania Malczewskiego/ Wernera/Kelles – Krauza wraz z odcinkiem ulicy Struga od skrzyżowania Malczewskiego/Kilińskiego/Struga do Placu Jagiellońskiego w Radomiu	2008	ok. 2 805 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.

		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa Konkurs: 30 czerwca 2008 r.-15 września 2008 r.			cją konkursową.
7.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Wałowej na odcinku od ulicy Limanowskiego do Placu Kazimierza Wielkiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa Konkurs: 30 czerwca 2008 r.-15 września 2008 r.	2009	ok. 4 598 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.
8.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Przebudowa drogi powiatowej ulicy Reja w Radomiu wraz z Placem Kazimierza Wielkiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa Konkurs: 30 czerwca 2008 r.-15 września 2008 r.	2007-2008	ok. 4 540 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.
9.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Żeromskiego w Radomiu na odcinku od ulicy 25-go Czerwca do ulicy Niedziałkowskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa Konkurs: 30 czerwca 2008 r.-15 września 2008 r.	2007	2 194 072,79 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową. Inwestycja zrealizowana ze środków Gminy,
10.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Kelles-Krauzy w Radomiu na odcinku od ulicy 25 – go Czerwca do ulicy Staszica Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa	2007	2 010 900,71 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go

		Konkurs: 30 czerwca 2008 r.-15 września 2008 r.			złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową. Inwestycja zrealizowana ze środków Gminy,
11.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Przebudowa drogi gminnej – ulicy Michałowskiej w Radomiu na odcinku od Ronda W. Urbanowicza do ulicy Terenowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa Konkurs: 30 czerwca 2008r.-15 września 2008 r.	2008	ok. 1 012 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową. 14.07.2008r. – przetarg na Wykonawcę robót
12.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Przebudowa Trasy N-S na odcinku od ulicy Żakowickiej do przedłużenia ulicy Czarnoleńskiej w Radomiu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa Konkurs: 30 czerwca 2008r.-15 września 2008 r.	2009-2010	ok. 8 369 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.
13.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Budowa ulicy Młodzianowskiej na odcinku od ulicy Sedlaka do ulicy Gdyńskiej w Radomiu wraz z infrastrukturą techniczną – I etap Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa Konkurs: 30 czerwca 2008r.-15 września 2008 r.	2009-2011	ok. 20 355 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.
14.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Przebudowa Młodzieżowego Domu Kultury ul. Słowackiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.1 – Kultura Konkurs: 30 czerwca 2008r. – 1 września 2008r.	2007-2008	3 213 572,39 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go

					złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową. W 2008 r. zakończono realizację zadania
15.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Budowa Centrum rekreacyjno-hipicznego na Osiedlu Woźniki w Radomiu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 6.2 – Turystyka Konkurs: 1 września 2008r. – 3 października 2008 r.	2009-2010	ok. 12 000 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.
16.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Uzbrojenie terenów przemysłowych na Osiedlu Woźniki w Radomiu (okolice ul. Hodowlanej) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Konkurs: 30 czerwca 2008r. – 1 września 2008r.	2008	ok. 2 743 800 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.
17.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Budowa Nowego Budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu Program Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.3 Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego Konkurs: 17 lipca 2008 r. – 30 września 2008 r.	2008 -2010	41 887 522,42 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje się go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.
18.	Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”	Remont i modernizacja Amfiteatru w Radomiu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.1 . – Kultura Konkurs: 30 czerwca 2008r. – 1 września 2008r	2008-2010	ok. 17 500 000 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej na zlecenie MOK Amfiteatr Tarnowska Fundacja Kultury przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.

19.	Radomski Szpital Specjalistyczny	Budowa pawilonu ginekologiczno - położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 7.1. – Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Konkurs: : 30 czerwca 2008r. – 8 września 2008 r	2008 - 2010	ok. 30 649 000 zł	Szpital zlecił sporządzenie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym radomskiej firmie Euro Doradcy S.C. celem złożenia do obecnego konkursu.
20.	Radomski Szpital Specjalistyczny	Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno- Opiekuńczym, z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym i hospicjum stacjonarnym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 7.1. – Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Konkurs: : 30 czerwca 2008r. – 8 września 2008 r	2009	ok. 4 111 000 zł	Szpital zlecił sporządzenie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym radomskiej firmie Euro Doradcy S.C. celem złożenia do obecnego konkursu.
21.	Radomski Szpital Specjalistyczny	Przebudowa Bloku Operacyjnego Chirurgicznego wraz z dostawą urządzeń medycznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 7.1. – Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Konkurs: : 30 czerwca 2008r. – 8 września 2008 r	2008 - 2009	ok. 15 254 000 zł	Szpital zlecił sporządzenie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym warszawskiej firmie BCG Polska Usługi Doradcze celem złożenia do obecnego konkursu.
22.	Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu	Modernizacja Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie 6.1 . – Kultura Konkurs: 30 czerwca 2008r. – 1 września 2008r	2009 - 2010	4 873 827,61 zł	Na dzień sporządzania informacji na Sesję Rady Miejskiej Teatr Powszechny przygotowuje wniosek aplikacyjny. Planuje go złożyć zgodnie z dokumentacją konkursową.

Wykaz wniosków, które pomyślnie przeszły etap oceny formalnej i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania z UE	Nazwa programu UE
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Szkoły podstawowe (2 projekty) Wiedza to podstawa – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich podstawówek w latach 2009 – 2011 r.	2009 - 2011	2 580 560 zł	2 193 476 zł	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Wiedza kluczem do przyszłości – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich podstawówek w latach 2009 – 2011 r.	2009 - 2011	3 289 176 zł	2 795 796 zł	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
3.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Szkoły gimnazjalne (1 projekt) Równajmy do najlepszych – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla radomskich gimnazjalistów w latach 2009 – 2011 r.	2009 - 2011	2 297 685 zł	1 953 025 zł	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

						do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
4.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	Szkoły ponadgimnazjalne ogólnokształcące (1 projekt) Wiedza szansą na lepszy start – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich liceów ogólnokształcących w latach 2009 – 2011 r.	2009 - 2011	2 331 375 zł	1 981 665 zł	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu	Aktywność szansą na lepsze jutro.	01.06.2008r.- 31.12.2008r.	897 123 zł	802 925 zł	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.2 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu	Aktywność szansą na lepsze jutro	01.06.2008r.- 31.12.2008r.	1 539 637 zł	1 377 975 zł	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki polityki społecznej

Wykaz realizowanych projektów dofinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość dofinansowania z UE	Nazwa programu UE	Etap realizacji / opóźnienia i zagrożenia terminowej i rzeczowej realizacji projektu
1.		Modernizacja i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie gminy Radom					
1.1	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Radomia 2004/PL/16/C/PE/017-01	Data podpisania kontraktu: 02.08.2005r. Data zakończenia kontraktu: październik 2007r.	236 000 EUR	148.680 EUR	Fundusz Spójności	Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
		Zamówienie uzupełniające pn.: „Modyfikacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Radomia”. 2004/PL/16/C/PE/017-01/1	Data podpisania kontraktu: 15.11.2006r. Data zakończenia kontraktu: październik 2007 r.	22 000 EUR	13 860 EUR		Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
1.2		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i modernizację kanalizacji sanitarnej,	Data podpisania kontraktu: 02.08.2005r.	1 283 000 EUR	669 690 EUR	Fundusz Spójności	Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy

	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia 2004/PL/16/C/PE/017-02	Data zakończenia kontraktu: lipiec 2007r.				oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
1.3		Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta Radomia: Rajec Poduchowny i Nadleśnictwo, Stara i Nowa Wola Gołębiowska, Pruszków 2004/PL/16/C/PE/017-03	Data podpisania kontraktu: 04.08.2005r. Data zakończenia kontraktu: sierpień 2007 r.	484 400 EUR	305 172 EUR		Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
		Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta Radomia: Rajec Poduchowny i Nadleśnictwo, Stara i Nowa Wola Gołębiowska, Pruszków”. 2004/PL/16/C/PE/017-03/1	Data podpisania kontraktu: 21.07.2006r. Data zakończenia kontraktu: sierpień 2007 r.	87 200 EUR	54 936 EUR		Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
1.4		Opracowanie wielowariantowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta Radomia. 2004/PL/16/C/PE/017-04	Data podpisania kontraktu: 30.08.2005r. Data zakończenia kontraktu: listopad 2006r.	460 000 EUR	289 800 EUR		Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksami zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
		Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: „Opracowanie wielowariantowej	Data podpisania kontraktu:	75 900 EUR	47 817 EUR	Fundusz Spójności	Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową, aneksa-

	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta Radomia”. 2004/PL/16/C/PE/017-04/1	21.07.2006r. Data zakończenia kontraktu: listopad 2006r.				mi zmieniającymi terminy oddania poszczególnych faz prac i harmonogramem rzeczowo – finansowym.
1.5		Pomoc techniczna 2004/PL/16/C/PE/017-05	Data podpisania kontraktu: 14.02.2006r. Data zakończenia kontraktu: luty 2007 r.	33 000 EUR	20 790 EUR		Kontrakt został zrealizowany zgodnie z zawartą umową i określonymi w niej terminami, tj. po upływie 12 miesięcy od daty jego podpisania..
1.6		Inżynier kontraktu 2004/PL/16/C/PE/017-06	Data podpisania kontraktu: 14.03.2007r. Data zakończenia kontraktu: 31.12.2010 r.	760 000 EUR	478 800 EUR		Wykonawca monitorował na bieżąco realizację wszystkich kontraktów wykonawczych na roboty budowlane (07, 08a, 08b, 09, 10 i 11).
1.7	Wodociągi Miejskie	Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę dla miasta Radomia. 2004/PL/16/C/PE/017-07	Data podpisania kontraktu: 07.08.2007r. Data zakończenia kontraktu: 07.08.2009r.	3 589 941,44 EUR	2 234 387,31 EUR	Fundusz Spójności	Wykonawca rozpoczął roboty w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu, tj. 28.11.2007r. Na obecnym etapie robót Wykonawca jest w trakcie realizacji zadania polegającego na podłączeniu studni głębinowych ujęcia „Garno” do SUW Sławno. W ramach tego zadania Wykonawca realizował roboty ziemne (wykopy, odwodnienia, umocnienia, zasypanie) oraz montaż rurociągów z tworzyw sztucznych PE. Całkowita długość rurociągu

	skie w Radomiu Sp. z o.o.					wyniesie 11,6 km. Ponadto Wykonawca realizuje roboty konstrukcyjne polegających na montażu komór odpowietrzających oraz odwadniających. Łącznie wykonanych zostanie 11 komór odwadniających oraz 12 komór odpowietrzających. Zgodnie z opinią Inżyniera Kontraktu Wykonawca nadrobił dotychczasowe opóźnienia, wykonując nieco większy zakres robót w stosunku do zaplanowanych Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do całości kontraktu ocenia się na około 44 % .
1.8		Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia – zadanie 1. 2004/PL/16/C/PE/017-08a	Data podpisania kontraktu: 08.05.2007r. Data zakończenia kontraktu: 05.06.2009r.	9 141 186,40 EUR	5 737 991,13 EUR	Wykonawca rozpoczął roboty w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu, tj. 06.06.2007 r. Wykonawca prowadził budowę kanału sanitarnego na dwóch etapach: Etap II - odcinek od ul. Rybnej do ul. Józefowskiej Etap III - odcinek od ul. Józefowskiej do Oczyszczalni Ścieków. Żaden z etapów realizowanego zadania nie został jeszcze zakończony. Całkowita długość modernizowanego odcinka kolektora sanitarnego wynosi 7,6 km. Zgodnie z opinią Inżyniera

	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.						Kontraktu, nie ma zagrożenia w dotrzymaniu terminu zakończenia robót zgodnie z kontraktem. Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do całości kontraktu ocenia się na około 91 % .
1.9	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia – zadania 2 – 13. 2004/PL/16/C/PE/017-08b	Data podpisania kontraktu: 21.06.2007r. Data zakończenia kontraktu: 20.07.2009r.	8 775 430,80 EUR	5 189 903,90 EUR	Fundusz Spójności	Wykonawca rozpoczął roboty w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu, tj. 30.07.2007r. W chwili obecnej Wykonawca prowadzi roboty dla zadań 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etap I, 12 etap I, II, III, V i 13 etap I, III*. Dodatkowo Wykonawca uruchomił nowy front robót dla zadań 12 Etap VI oraz 13 etap II. Na obecnym etapie dla zadań 3, 5, 6 8, 12 Etap I trwają roboty odtworzeniowe konstrukcji nawierzchni związane z wykonywanymi robotami kanalizacyjnymi. Żadne z rozpoczętych etapów realizowanych zadań nie zostały zakończone. Zgodnie z opinią Inżyniera Kontraktu, nie ma zagrożenia w dotrzymaniu terminu zakończenia robót zgodnie z Kontraktem. Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do całości kontraktu ocenia się na 59 % .
1.10		Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach miasta	Data podpisania kon-		2 701 778,41 EUR		Wykonawca rozpoczął roboty w terminie wyznaczonym

EUR

	<p>Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.</p>	<p>Radomia: Rajec Poduchowny i Nadleśnictwo, Stara i Nowa Wola Gołębiowska, Pruszków. 2004/PL/16/C/PE/017-09</p>	<p>traktu: 22.05.2007r. Data zakończenia kontraktu: 20.06.2009r.</p>	<p>5 455 329,43 EUR</p>			<p>przez Inżyniera Kontraktu, tj. 10.07.2007r. Obecnie Wykonawca prowadzi roboty montażowo-instalacyjne kanalizacji sanitarnej w czterech dzielnicach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rajec Poduchowny, 2) Stara Wola Gołębiowska, 3) Nowa Wola Gołębiowska, 4) Pruszków. <p>Zgodnie z opinią Inżyniera Kontraktu, na obecnym etapie robót nie występują odstępstwa od Harmonogramu. Wykonawca dokonał reorganizacji pracy zwiększając tym samym potencjał produkcyjny i postęp robót zgodnie z Harmonogramem. Zgodnie z opinią Inżyniera Kontraktu, nie ma zagrożenia w dotrzymaniu terminu zakończenia robót zgodnie z Kontraktem. Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do całości kontraktu ocenia się na 51 %.</p>
<p>1.11</p>		<p>Budowa instalacji do utylizacji osadów ściekowych z instalacją do odwadniania osadów. 2004/PL/16/C/PE/017-10</p>	<p>Data podpisania kontraktu: 16.03.2007r. Data zakończenia kontraktu: 12.04.2009r.</p>	<p>6 498 475,68 EUR</p>	<p>3 923 010,72 EUR</p>	<p>Fundusz Spójności</p>	<p>Data rozpoczęcia robót została wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu na dzień 13.04.2007r. W okresie sprawozdawczym Wykonawca w Budynku odwadniania i suszenia osadu wykonał następujące roboty: - rozdzielnie elektryczne, posadzki oraz pomosty i belki</p>

							<p>podsuwnicowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - instalację oleju, - instalację wentylacji, - instalacja odwadniania osadu, - instalacja suszenia osadów z kompletnym wyposażeniem - montaż instalacji do mechanicznego odwadniania i suszenia osadów ściekowych. <p>Ponadto Wykonawca przystąpił do budowy konstrukcji stalowej wiaty magazynowej worków BIG BAG o powierzchni 30m². Dodatkowo wykonywane są sieci między obiektowe w zakresie kanalizacji oraz linie kablowe i instalacje elektryczne.</p> <p>Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do całości kontraktu ocenia się na 63 %.</p>
1.12		<p>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta Radomia. 2004/PL/16/C/PE/017-11</p>	<p>Data podpisania kontraktu: 14.09.2007r. Data zakończenia kontraktu: 13.10.2009r.</p>	15 675 674,35 EUR	4 120 307,85 EUR	Fundusz Spójności	<p>Data rozpoczęcia robót została wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu na dzień 23.10.2007r.</p> <p>Obecnie Wykonawca prowadzi roboty na następujących obiektach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budynek wstępnego oczyszczania - Piaskownik napowietrzany z tłuszczownikiem - Pompownia pośrednia - Osadniki wstępne - Zagęszczacz grawita-

							<p>cyjny osadu wstępnego</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pompownia osadu wstępnego – Komora rozdzielcza – Komora predenitryfikacji – Komory defosfatacji i nitryfikacji /denitryfikacji – Komory nitryfikacji/denitryfikacji – Pompownia osadu recykulowanego i nadmiernego – Komora rozdziału osadu recykulowanego – Stacja dmuchaw – Pompownia ścieków oczyszczonych – Rozdzielnie elektryczne – Stacje trafo – Komora rozdziału <p>Dodatkowo wykonywane są roboty montażowe sieci w zakresie kanalizacji ściekowej – oczyszczanie biologiczne. Ponadto trwają prace związane z instalacją elektryczną dla obiektów inżynierskich oczyszczania mechanicznego i wstępnego oraz instalacją AKPiA dla obiektów oczyszczania mechanicznego, wstępnego i biologicznego oraz Centralnej Dyspozytorni.</p> <p>Zgodnie z opinią Inżyniera</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							Kontraktu, nie ma zagrożenia w dotrzymaniu terminu zakończenia robót zgodnie z Kontraktem. Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do całości kontraktu ocenia się na 35 % .
Razem podpisane kontrakty				52 577 538,10 EUR	25 937 014,32 EUR		
Działania promujące projekt				10 750 EUR	6 772,50 EUR		
Nabycie gruntu				191 280 EUR	120 506,40 EUR		
Razem Projekt				52 779 568,10 EUR	26 064 293,22 EUR		
2.	Radkom	Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu	18.12.2002r. 31.12.2009r.	17 309 045 EUR	11 250 879 EUR	Fundusz ISPA	W dniu 8 lipca 2008 r. Polimex – Mostostal S.A. złożył wypowiedzenie kontraktu. Pismem z dn. 9 lipca 2008 r. Zarząd Spółki Radkom złożył oświadczenie o wypowiedzeniu kontraktu. Zamawiający i Wykonawca nie uznały wzajemnych wypowiedzeń kontraktu. Zarząd Spółki Radkom wezwał Wykonawcę do należytego zabezpieczenia robót i poinformował, że w związku z jego odmową kontynuowania prób eksploatacyjnych Zamawiający przeprowadzi je własnymi siłami. Równno-

							legle Zarząd Radkomu prowadzi intensywne działania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów z Wykonawcą i doprowadzenia do zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową kontraktową. Na dzień 01.08.2008 opóźnienie ukończenia budowy ZUOK wynosi 13 miesięcy.
--	--	--	--	--	--	--	--

Propozycje projektów o pozyskiwanie środków unijnych w latach 2007 – 2013

Lp	Nazwa jednostki	Tytuł zadania / krótki opis	Planowany termin realizacji inwestycji	Szacowany koszt przedsięwzięcia	Stan przygotowania zadania oraz dokumentacji (w tym terminy ich pozyskania) / jednostka odpowiedzialna za przygotowanie
1	2	3	4	5	6
1.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Modernizacja i rozbudowa mechaniczno-biologicznego ciągu oczyszczania ścieków – Faza II, wraz z rozbudową gospodarki cieplnej na terenie Oczyszczalni w Radomiu.	2008 - 2013	55 165 000 zł	Decyzja 664/2006 z dnia 10.10.2006 r. wydana przez Prezydenta Miasta Radomia
2.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Budowa instalacji do termicznej utylizacji osadów na oczyszczalni ścieków w Radomiu	2008 - 2013	51 656 000 zł	Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę stacji do termicznej utylizacji osadów

					dów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Radomiu (umowa z dnia 04.03.2008 r.). Termin realizacji umowy upływa po 8 miesiącach od daty jej podpisania tj. 04.11.2008 r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod - Warszawa”. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – listopad 2008 r.
3.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Modernizacja i rozbudowa wybranych ujęć i SUW na terenie miasta Radomia, w tym:	2008 -2013	20 661 000,00	Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na modernizację Stacji Uzdatniania Wody i systemu monitoringu na terenie miasta Radomia (umowa z dnia 08.04.2008r.). Termin realizacji umowy upływa po 8 miesiącach od daty jej podpisania, tj.: 08.12.2008r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod-Warszawa”.
3.1		„Malczew” w zakresie automatyki i sterowania oraz modernizacji technologii uzdatniania wody	2008 - 2013	5 269 000,00	Pozwolenie budowlane nie jest wymagane
3.2		„25 - Czerwca” w zakresie automatyki i sterowania oraz modernizacji technologii uzdatniania wody	2008 - 2013	8 515 000,00	Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę - Grudzień 2008
3.3		„Potkanów” w zakresie dostosowania istniejącego budynku oraz urządzeń do zwiększenia przepustowości	2008 - 2013	3 696 000,00	Pozwolenie budowlane dla rurociągów tłocznych

		do Q = 220 m ³ /d oraz w zakresie automatyki i sterowania			– przewidywany termin – Grudzień 2008r.
3.4		„Halinów” w zakresie automatyki i sterowania	2008 - 2013	381 000,00	Pozwolenie budowlane nie jest wymagane.
3.5		„Lesiów” w zakresie modernizacji budynku, automatyki i sterowania; oraz modernizacji technologii uzdatniania wody	2008 - 2013	2 625 000,00	Pozwolenie budowlane dla zbiornika wody czystej – przewidywany termin – Grudzień 2008r.
3.6		„Firlej” w zakresie automatyki i sterowania	2008 - 2013	176 000,00	Pozwolenie budowlane nie jest wymagane.
3.7		Opracowanie koncepcji na wykonanie modelu matematycznego sieci wodociągowej wraz z systemem monitoringu sieci, ujęć i SUW dla miasta Radomia	2008 - 2013	3 171 000,00	Pozwolenie budowlane nie jest wymagane.
4.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w wybranych rejonach miasta Radomia, w tym:	2008 - 2013	19 995 000,00	Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie miasta Radomia (umowa z dnia 29.04.2008r.). Termin realizacji umowy upływa po 9 miesiącach od daty jej podpisania, tj.: 29.01.2009r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod-Warszawa”.
4.1		Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Młynek Janiszewski L = 9,50 km	2008 - 2013	3 885 000,00	I etap – Decyzja Nr 23/08 z dnia 16.06.2008 wydana przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzja Nr 598/2008 z dnia 16.06.2008 wydana przez Prezydenta Miasta Radomia Decyzja Nr 1096/2008 z dnia 16.06.2008 wydana przez Starostę Radomskiego.

					II etap – Sierpień 2008r.
4.2		Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Pruszków i Kierzków L = 27,71 km	2008 - 2013	9 137 000,00	Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – Styczeń 2009
4.3		Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Wincentów L = 6,73 km	2008 - 2013	2 552 000,00	Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – Styczeń 2009
4.4		Rozbudowa sieci wodociągowej dla południowego obszaru miasta Radomia, w wybranych ulicach, m.in.: Czecha, Ptasia, Planowa, Żwirowa, Wierzbowa, Nowowolska, Starowolska, Wacyńska, Przytycka, Jesienna, Gęsia, Aleja, Róż, Zalewowa, Morełowa, Gen. Zajączka, Marusarzówny, Jordana o długości 1,9 km.	2008 - 2013	4 421 000,00	Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – Styczeń 2009
5	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w wybranych rejonach i ulicach miasta Radomia, w tym:	2008 - 2013	26 897 000,00	Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia (umowa z dnia 15.04.2008r.). Termin realizacji umowy upływa po 9 miesiącach od daty jej podpisania, tj.: 15.01.2009r. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod-Warszawa”.
5.1		w dzielnicy Młynek Janiszewski L = 8,08 km	2008 - 2013	3 895 000,00	I etap – Decyzja Nr 23/08 z dnia 16.06.2008 wydana przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzja nr 598/2008 z dnia 16.06.2008 r. wydana przez Prezydenta Miasta Radomia Decyzja Nr 1096/2008 z dnia 16.06.2008 wydana przez Staro-

					stę Radomskiego Decyzja nr 598/2008 z dnia 16.06.2008 r. wydana przez Prezydenta Miasta Radomia II etap – Listopad 2008r.
5.2		w dzielnicy Pruszków - Kierzków L = 15,40 km	2008 - 2013	7 971 000,00	Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – Styczeń 2009
5.3		w dzielnicy Młodzianów L = 2,49 km	2008 - 2013	1 496 000,00	Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – Styczeń 2009
5.4		w dzielnicy Firlej L = 2,67 km	2008 - 2013	1 652 000,00	Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – Styczeń 2009
5.5		w dzielnicy Rajec Poduchowny L = 7,26 km	2008 - 2013	3 864 000,00	Decyzja 264/2007 z dnia 30.03.2007 r. wydana przez Prezydenta Miasta Radomia
5.6.		oraz w ulicach: Lubelskiej, Chorzowskiej, Piotrkowskiej, Warszawskiej, 11-go Listopada, Perzanowskiej Mlecznej, Józefowskiej, Brzustowskiej, Cygańskiej i Beneta L=12,08km	2008-2013	8 019 000,00	Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – Styczeń 2009
6.	Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	Budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej Ø 315 – 1000 mm w ulicy Słowackiego (od ul. Wojska Polskiego do granic miasta Radomia) o długości około 2,6 km.	2008-2013	4 949 000,00	Decyzja Nr 54/07 z dnia 31.10.2007 r. wydana przez Wojewodę Mazowieckiego
Razem Projekt				186 649 000 zł	