

MKP.042.3.2018.KJ  
Radom, 2018 - 05 - 09

**Pan Marcin Kaca**  
**Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

dotyczy: interpelacji w sprawie prac związanych z realizacją projektu LIFE.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie prac związanych z realizacją programu LIFE, uprzejmie informuję:

- Harmonogram prac projektu - w załączeniu pierwotny i aktualny harmonogram.
- Prace związane z realizacją zadań infrastrukturalnych są realizowane z opóźnieniem wynikającym z faktycznego rozpoczęcia działań projektowych od stycznia 2016 r. (oficjalna data rozpoczęcia projektu 15.07.2015 r.) oraz przedłużającym się procesem konsultowania przez zaangażowane instytucje założeń koncepcyjnych dla zadań infrastrukturalnych w projekcie. Nie ma zagrożenia dla dofinansowania projektu.
- Skład osobowy projektu w załączeniu. Pani Koordynator i Pani Asystent koordynatora w Urzędzie Miejskim zatrudnione są w Biurze Miejskiego Konserwatora Przyrody, którego kierownikiem jest Ewa Głowacka.
- Zgodnie z umowami dofinansowania projektu LIFE14 CCA/PL/000101 nie ma potrzeby wykupu działek pod kolektor A0. Kolektor jest aktualnie przedmiotem działań inwestycyjnych pn. Przebudowa kolektora deszczowego A0 przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu nieograniczonego - firmę Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. z Warszawy.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej
3. Kancelaria Prezydenta
4. a/a

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Jerzy Zawodnik  
Zastępca Prezydenta Miasta

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl  
www.radom.pl

## TIMETABLE

Action number	Action Name of the action	2015				2016				2017				2018				2019				2020							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
<b>A. Preparatory actions (if needed)</b>																													
A.1	Establishment and operationalization of two working groups on: 1) integrating climate adaptation in local decision making and strategies; and 2) blue-green infrastructure and biodiversity.		■					■				■				■				■				■				■	
A.2	Biological inventory in the project area			■				■				■				■				■				■				■	
A.3	Spatial analysis and climate change vulnerability assessment of the Radom urban space			■				■				■				■				■				■				■	
A.4	Hydro-dynamic modelling to optimize water purification in sedimentation ponds			■				■				■				■				■				■				■	
A.5	Concepts and projects for the urban climate adaptation measures implementation		■				■				■				■				■				■				■		
<b>B. Purchase / lease of land and / or compensation payments for use rights</b>																													
B.1	Purchase of land for action C3							■				■				■				■				■				■	
B.2	Purchase of land for action C5							■				■				■				■				■				■	
B.3	Purchase of land for action C6							■				■				■				■				■				■	
<b>C. Implementation actions (obligatory)</b>																													
C.1	Adaptation of sedimentation ponds and weir at Borki reservoir							■				■				■				■				■				■	
C.2	Management of extreme flows in Borki reservoir							■				■				■				■				■				■	
C.3	Improvement of water quality, mitigation of flows and biodiversity in Potok Póhoczny							■				■				■				■				■				■	
C.4	Restoration of Mleczna River valley							■				■				■				■				■				■	
C.5	Adaptation of the A0 rainwater channel for improving of the water quality outflows to the Mleczna River							■				■				■				■				■				■	
C.6	Construction of innovative green-blue infrastructure for storm water management in the inner-city							■				■				■				■				■				■	
<b>D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)</b>																													
D.1	Monitoring of climatic conditions and surface runoff		■				■				■				■				■				■				■		
D.2	Assessment of hydrological effects of adaptation measures (C1-C6)		■				■				■				■				■				■				■		
D.3	Monitoring of social-economic effects of the project																												





TIMETABLE UPDATED

NOVEMBER 2017

Action number	Action	2015				2016				2017				2018				2019				2020			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
<b>A. Preparatory Actions (if needed)</b>																									
A.1	Establishment and operationalization of two working groups on: 1) integrating climate adaptation in local decision making and strategies; and 2) blue-green infrastructure and biodiversity.																								
A.2	Biological inventory in the project area.																								
A.3	Spatial analysis and climate change vulnerability assessment of the Radom urban space.																								
A.4	Hydro-dynamic modelling to optimize water purification in sedimentation ponds.																								
A.5	Concepts and projects for the urban climate adaptation measures implementation.																								
<b>B. Purchase / lease of land and / or compensation payments for use rights</b>																									
B.1	Purchase of land for action C3																								
B.2	Purchase of land for action C5																								
B.3	Purchase of land for action C6																								
<b>C. Implementation actions (obligatory)</b>																									







### **Struktura osobowa projektu:**

Dyrektor projektu (Project Director MRadom) – Jerzy Zawodnik  
Dyrektor projektu (Project Director WMR) – Jerzy G. Frączek  
Dyrektor projektu (Project Director FPP) – Marta Wronka - Tomulewicz  
Koordynator naukowy (Scientific coordinator UL) – prof. Maciej Zalewski  
Koordynator techniczno - finansowy (Technical and financial advisor) – Marzenna Rasmussen  
Menedżer projektu (Project Manager MRadom) – Katarzyna Jankowska  
Koordynator projektu (Project coordinator WMR) – Rafał Górski  
Koordynator techniczny (Technical coordinator WMR) – Roman Mrozowicz  
Koordynator projektu (Project coordinator UL) – dr Tomasz Jurczak  
Koordynator projektu (Project coordinator FPP) – dr Iwona Wagner.

### **Beneficjent Koordynujący:**

1. Dyrektor projektu – Jerzy Zawodnik,
2. Koordynator projektu – Katarzyna Jankowska,
3. Asystent koordynatora – Kinga Lewicka,
4. Księgowa – Anna Zając,
5. Księgowa – Anna Badowska.


### **Wodociągi Miejskie:**

1. Dyrektor Projektu – Jerzy G. Frączek,
2. Koordynator projektu – Rafał Górski,
3. Specjalista branżowiec – Michał Zdybiewski
4. Księgowa – Paulina Wilkowska,
5. Asystent Księgowej – Konrad Lewandowski,
6. Inżynier – Waldemar Wasiel,
7. Specjalista ds. technicznych – Roman Mrozowicz,
8. Specjalista branżowiec – Paweł Kopczyński,
9. Geolog – Elżbieta Wieczorek,
10. Agata Sarnecka
- 11.

### **Uniwersytet Łódzki:**

1. Koordynator naukowy – prof. Maciej Zalewski,
2. Kierownik projektu – dr Tomasz Jurczak,
3. Ekspert ds. technicznych – dr Agnieszka Bednarek,
4. Administrator projektu - Bogusława Brewińska – Zaraś,

### **FPP Enviro**



1. Dyrektor projektu – Marta Wronka – Tomulewicz,
2. Koordynator projektu – dr Iwona Wagner,
3. Doradca techniczny i finansowy – Marzenna Rasmussen,
4. Ekspert ds. GIS – Bartosz Naruszkiewicz,
5. Ekspert ds. infrastruktury – Robert Słupecki,
6. Biolog – Michał Maniakowski,
7. Księgowa – Agnieszka Utko,
8. Młodszy koordynator projektu – Bożena Ochrymiuk,
9. Ekspert środowiskowy/ BZI – Emilia Ostaszewska.