



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

In.I.0003.42.2019.LW



Radom, dnia 06.06.2019 roku



**Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawach: 1. Budowa trasy N-S - I etap. 2. Budowa trasy N-S - II etap. 3. Przebudowy wiaduktu ul. Żeromskiego/Lubelska. 4. Przebudowy Al. Wojska Polskiego. 5. Kosztów utrzymania sygnalizacji świetlnych.

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone w dniu 27 maja 2019 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Ad. 1. Z informacji uzyskanej od Dyrektora MZDiK wynika, że prace związane z budową trasy N-S są w trakcie realizacji. Do chwili obecnej w ramach budowy wykonano: ok. 85% robót przygotowawczych, ok. 92% robót związanych z budową i przebudową sieci infrastruktury z usunięciem kolizji, ok. 56% robót drogowych i ok. 23% robót wykończeniowych. Prowadzone są roboty związane z wykonaniem łącznic do ulicy Słowackiego, roboty bitumiczne i brukarskie oraz pozostałe roboty instalacyjne.

Do dnia 22.05.2019r. zostało zafakturowane 70,3% prac.

Na zadanie: budowa trasy N-S na odcinku od ul. Prażmowskiego do ulicy Żeromskiego w Radomiu - ETAP I został podpisany ANEKS NR 1 z dnia 11.03.2019r. W aneksie zmieniony został termin zakończenia zadania na dzień 30.10.2019r. Realizowane zadanie zostanie oddane do użytkowania po zakończeniu robót (zgodnie z aneksem Nr 1 - 30.10.2019r.) i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca robót zwiększa zaangażowanie na budowie, aby w okresie wakacyjnym udostępnić do ruchu połączenie ul. Beliny-Prażmowskiego z ul. Żeromskiego (bez wjazdu na wiadukt ul. Słowackiego).

Ad.2. Na budowę trasy N-S" etap II został ogłoszony przetarg nieograniczony. Wyznaczony termin składania ofert - 27.06.2019r..

Ad. 3. Prace projektowe przebudowy wiaduktu Żeromskiego/Lubelska zostały rozpoczęte z dniem podpisania umowy tj. 26.02.2019r. z firmą: Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek z siedzibą 80-126 Gdańsk, ul. Cz. Miłosza 17, wyłonioną na podstawie przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia realizacji dokumentacji to 29.11.2019r.

Wszelkie rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie miasta zostaną wypracowane (uzgodnione) w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. Podstawą opracowania dokumentacji jest koncepcja wykonana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Radomiu uwzględniająca zmiany w układzie drogowym w rejonie wiaduktu.

Informuję również, że MZDiK nie planuje wdrażania tymczasowych rozwiązań ułatwiających wyjazd z ul. Kaszubskiej. Ze względu na brak środków finansowych oraz zaliczenie ul. Lubelskiej do klasy dróg „Z” (zbiornych) nie jest możliwe wykonanie na niej progów zwalniających lub wyniesionych przejść dla pieszych. MZDiK nie prowadził pomiarów natężenia ruchu na wskazanym przez Pana radnego skrzyżowaniu. Natomiast pomiary natężenia ruchu prowadzone są co roku na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Z pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego- Zbrowskiego wynika że natężenie ruchu w ciągu ulicy Żeromskiego wynosi około 2000 poj./h w szczycie popołudniowym.

Ad. 4. Na dzień udzielenia odpowiedzi trwają następujące prace związane z przebudową Al. Wojska Polskiego wraz z fragmentami ul. Zwolińskiego i Żółkiewskiego z podziałem na etapy:

etap I - ul. Żółkiewskiego w Radomiu

Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, roboty teletechniczne, roboty drogowe, wykonana została w całości wycinka drzew.

etap II- ul. Wojska Polskiego w Radomiu

Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem, roboty teletechniczne, roboty drogowe, roboty mostowe: mury oporowe, przepusty.

W całości została wykonana wycinka drzew, roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.

etap III - ul. Zwolińskiego w Radomiu

W całości została wykonana wycinka drzew.

Zaawansowanie procentowe całej inwestycji 18,27%.

Poniżej przedstawiam (na dzień udzielenia odpowiedzi) zaawansowanie procentowe dla wszystkich branż z podziałem na etapy:

etap I - ul. Żółkiewskiego w Radomiu - 3,21%,

etap II- ul. Wojska Polskiego w Radomiu - 21,75%,

etap III - ul. Zwolińskiego w Radomiu - 0,28%,

etap odtworzeniowy-0%

Zaawansowanie procentowe całej inwestycji 18,27%.

Jednocześnie informuję, że na chwilę obecną brak jest przeszkód uniemożliwiających wykonanie zleconych robót i nie zostały podpisane żadne aneksy do umowy podpisanej z wykonawcą robót.

Oddanie do użytkowania poszczególnych fragmentów robót jest planowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robót na w/w zadaniu. Kompleksowe zakończenie prac jest planowane na dzień 30.09.2020r.

Ad. 5. W latach 2016-2018 MZDiK na utrzymanie sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Radomia przeznaczył:

- 2016r. - 317 395,35 zł
- 2017r. - 401 122,68 zł
- 2018r. - 869 615,62 zł

Wykaz nowo powstałych sygnalizacji świetlnych od 2015 roku

Lp.	Lokalizacje nowo powstałych sygnalizacji świetlnych od 2015 roku	Podział sygnalizacji	Podstawa udzielenia zamówienia	Koszt [zł]
1	Warszawska - Janiszewska	wzbudzana	Art.4 pkt 8 PZP*	149 937,00
2	Wierzbicka - Gębarzewska	wzbudzana	Art. 39 PZP*	134 456,86
3	Słowackiego - Kościelna	wzbudzana	Art.4 pkt 8 PZP*	60 762,00
4	Struga - Andersa	wzbudzana	Art. 39 PZP*	65 190,00
5	11 Listopada/Żwirki i Wigury	akomodacyjna	Art.4 pkt 8 PZP*	159 900,00
6	Energetyków - Stara Wola Gołębiowska	akomodacyjna	Art. 39 PZP*	351 084,58
7	Prażmowskiego/Dworzec PKS	wzbudzana	Art. 39 PZP*	69 220,00
8	Chrobrego - Sowińskiego	wzbudzana	Sygnalizacja wykonana przez „ALDIK”	
9	11 Listopada - IX LO	wzbudzana	Art. 39 PZP*	56 946,54
10	11 Listopada - Struga - Olsztyńska	wzbudzana	Art. 39 PZP*	231 946,54
11	Mariacka - Sedlaka	wzbudzana	Art. 39 PZP*	238 721,64
12	Młodzianowska - Cisowa	wzbudzana	Art. 39 PZP*	432 836,66
13	Młodzianowska - Jana Pawła II	akomodacyjna		

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl

14	Warszawska - Parkowa	wzbudzana	Art. 39 PZP*	181 749,28
15	Starokrakowska - Nasypowa	wzbudzana	Art. 39 PZP*	153 063,84
16	11 Listopada - droga dojazdowa do CH	akomodacyjna	Sygnalizacja wykonana przez Centrum Handlowe	
17	Kozienicka - PDP	wzbudzana	Art.4 pkt 8 PZP*	164 105,62
18	Mieszka I - Królowej Jadwigi	akomodacyjna	Art. 39 PZP*	611 819,22

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Wykaz modernizowanych sygnalizacji świetlnych od 2015 roku

Lp.	Lokalizacje modernizowanych sygnalizacji świetlnych od 2015 roku	Podział sygnalizacji	Podstawa udzielenia zamówienia	Koszt [zł]
1	Grzecznarowskiego - Osiedlowa	akomodacyjna	Art. 39 PZP*	231 575,90
2	Kielecka - Wośnicka - Hodowlana	akomodacyjna	Bieżące utrzymanie	30 768,45
3	Żółkiewskiego - Zbrowskiego - Energetyków	akomodacyjna	Sygnalizacja modernizowana przez Castorama	
4	Słowackiego - Zagłoby - Średnia	stałoczasowa	Bieżące utrzymanie Art.4 pkt 8 PZP*	55 888,74
5	Limanowskiego - Obrońców	wzbudzana	Bieżące utrzymanie	58 154,65
6	Zbrowskiego - Struga (rok 2017)	stałoczasowa	Sygnalizacja rozbudowywana przez	

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl

			Centrum Handlowe	
7	Zbrowskiego - Struga (rok 2019)	akomodacyjna	Bieżące utrzymanie	383 392,48
8	Wiejska - Południowa	akomodacyjna	Bieżące utrzymanie	157 652,79
9	Żeromskiego - Czechowskiego	stałoczasowa	Bieżące utrzymanie	11 190,54
10	25 Czerwca - Żeromskiego	stałoczasowa	Bieżące utrzymanie	30 762,30
11	25 Czerwca - Waryńskiego	akomodacyjna	Bieżące utrzymanie	130 605,09
12	Wenera - Szarych Szeregów	akomodacyjna	Art. 39 PZP*	956 745,90
13	Wenera - CH Gamma	wzbudzana	Art. 39 PZP*	
14	Szarych Szeregów - Potok	wzbudzana	Art. 39 PZP*	
15	Wenera - Polna	akomodacyjna	Bieżące utrzymanie	29 110,41

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Jednocześnie informuję, że Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji nie ma przygotowanego planu rozbudowy sygnalizacji świetlnej na przyszłe lata. Wszystkie rozbudowy lub wymiany urządzeń sygnalizacji świetlnej są prowadzone na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.

Na utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Radomia w 2019 roku Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ma zarezerwowaną kwotę w wysokości **1 375 607,23 zł.**

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Konrad Fryszak
Zastępca Prezydenta Miasta

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl