



**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 05.02.2020 roku



In.I.0003.4.2020.LW

**Pan Marcin Majewski  
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

**DOTYCZY: interpelacji w sprawach: 1. Budowa trasy N-S - II etap. 2. Budowa trasy N-S - III etap. 3. Przebudowa Al. Wojska Polskiego wraz z fragmentami ul. Zwolińskiego i Żółkiewskiego.**

W odpowiedzi na Pana interpelacje złożone w dniu 24 stycznia 2020 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

**Ad. 1.** Do dnia udzielenia odpowiedzi wykonane zostało opracowanie: „Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego trasy N-S w Radomiu na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej - Etap II” - opracowanie przekazane do Zamawiającego. Uzyskano mapę do celów projektowych wraz z klauzulą. Trwają prace Wykonawcy przy opracowaniu i uzgodnieniu projektu budowlanego.

Wykonawca zrealizował zakres czynności zaplanowanych do wykonania na rok 2019 w ramach realizacji robót związanych z budową trasy N-S - etap II.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu przyjął przekazane opracowanie: „Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego trasy N-S w Radomiu na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej - Etap II”. Do dnia udzielenia odpowiedzi Wykonawca prac objętych umową Nr 049//IN/2019 z dnia 27.08.2019r. na zadanie „zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żakowickiej do projektowanego przedłużenia ul. Czarnoleskiej w Radomiu - Etap II” nie złożył żadnej faktury.

Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej MZDiK nie posiada informacji o istnieniu przeszkód uniemożliwiających wykonanie zadania w terminie zgodnym z umową oraz nie podpisano żadnego aneksu dotyczącego realizacji zadania objętego w/w umową.

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

**Ad.2.** Z informacji uzyskanej od Dyrektora MZDiK wynika, że wydłużenie terminu składania ofert spowodowane było bardzo dużą ilością złożonych do ogłoszonego przetargu zapytań: 252 pytania. Dlatego też termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty z 30.09.2023 r. na 01.07.2024 r..

Informuję również, że dokumentacja będąca załącznikiem do przetargu nie zawierała błędów. Natomiast rozbiórka wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Struga/Kozienickiej znajduje się w zakresie robót realizowanych przez PKP.

**Ad.3.** Na dzień udzielenia odpowiedzi trwają następujące prace z podziałem na etapy:

- etap I - ul. Żółkiewskiego w Radomiu.

Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia, roboty teletechniczne, roboty drogowe, wykonana została wycinka drzew.

- etap II - ul. Wojska Polskiego w Radomiu.

Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem, roboty teletechniczne, roboty drogowe, roboty mostowe : mury oporowe, przepusty.

Wykonana została wycinka drzew, roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe.

- etap III - ul. Zwolińskiego w Radomiu.

Rozpoczęto wykonywanie robót ziemnych. Wykonana została wycinka drzew oraz roboty teletechniczne.

Zaawansowanie procentowe wykonania rzeczowego całej inwestycji wynosi ok. 53,00%.

Zakresem zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego objęta jest kompleksowa przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego. Harmonogram rzeczowo - finansowy został uzgodniony na 2018 r. dnia 01 sierpnia 2018 roku w siedzibie MZDiK oraz pozytywnie zaopiniowany na lata 2019-2020. Następnie harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2019 został uzgodniony 01.03.2019r. Aktualne obowiązujący na 2020 r. harmonogram rzeczowo-finansowy został w styczniu 2020 r. uaktualniony i uzgodniony przez MZDiK (wersja elektroniczna harmonogramu w załączeniu).

Na dzień udzielenia odpowiedzi zaawansowanie procentowe wykonanych robót dla wszystkich branż z podziałem na etapy wynosi:

etap I - ul. Żółkiewskiego - 35,00%,

etap I - ul. Wojska Polskiego - 57,00%,

etap III - ul. Zwolińskiego - 2,00%,

etap odtworzeniowy - 0%.

Na dzień udzielenia odpowiedzi procentowe zaawansowanie wykonanych i zafakturowanych robót dla wszystkich branż z podziałem na etapy wynosi:

etap I - ul. Żółkiewskiego - 32,89%,

etap II - ul. Wojska Polskiego - 54,69%,

etap III- ul. Zwolińskiego - 2,00%.

Jednocześnie informuję, że obecnie większość robót związanych z przebudową w obrębie ronda Ks. J. Popiełuszki prowadzona jest w ramach tymczasowej organizacji ruchu, ma to związek z dużą większą średnicą nowobudowanego ronda (pozwala to prowadzić częściowo prace niezależnie od odbywającego się ruchu na istniejącym rondzie). Część robót kanalizacyjnych i drogowych została już wykonana po południowej części tarczy ronda Ks. J. Popiełuszki, zaawansowane są roboty

kanalizacyjne na ul. Żółkiewskiego. Mając na uwadze roboty kanalizacyjne na rondzie Ks. J. Popiełuszki będą one prowadzone w lutym 2020 r..

Informuję również, że na dzień udzielenia odpowiedzi brak jest przeszkód uniemożliwiających wykonanie zleconych robót. W związku ze zwiększeniem zakresu robót, o prace dodatkowe, na które spisano aneks, nie ma możliwości skrócenia terminu zakończenia robót. Informuję, że prace są prowadzone zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Na dzień udzielenia odpowiedzi został podpisany jeden aneks z Wykonawcą robót. Zwiększeniu uległa pozycja kosztorysu ofertowego na roboty drogowe- etap II, dotyczący: wykonania stabilizacji gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym (dostępny na rynku mieszankami łączącymi w sobie cechy wapna i cementu z odpowiednio dobranymi dodatkami mineralnymi) o RM=1,5MPa wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm. Pozycja uległa zwiększeniu o 38.200m<sup>2</sup>.



WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jerzy Zawodnik  
Zastępca Prezydenta Miasta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)