




**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

znak: In-I.0003.2.2024.KF

Radom, dnia 16.01.2024 roku



**Pan Marcin Majewski
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawie budowy III etapu trasy N-S

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 15.01.2024 roku w sprawie j.w., na podstawie informacji przekazanych przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji informuję, co następuje:

Ad1. Do okresu jesiennego na odcinku km 0+090 do 2+030 wykonano budowę warstw nawierzchni jezdni, ciągów pieszo-rowerowych. Ustawione są krawężniki i obrzeża. Realizowane były roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci gazowej oraz roboty mostowe. Na całym zakresie robót realizowano także roboty teletechniczne, elektryczne, budowę kanału technologicznego oraz likwidowano kolizje elektryczne i teletechniczne. Rozebrane zostały budynki na działkach Nr 71 oraz 76 i 68/3 przy ulicy Szklanej.

Ad2. Wszystkie roboty zaplanowane w harmonogramie robót na dzień 31.12.2023r. zostały zrealizowane.

Ad3,6. W zakresie robót do km 2+030 na chwilę obecną wykonawca nie zgłaszał żadnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie prac. Problemy występujące na budowie, wynikłe w trakcie prowadzenia robót są rozwiązywane na bieżąco. Wstrzymano roboty na zakresie od km 0+760 do km 0+890 ze względu na występowanie niezidentyfikowanego składowiska odpadów. Wykonano ekspertyzę odpadów zalegających na tym zakresie robót. Podjęcie robót na tym zakresie będzie możliwe po usunięciu całości odpadów zalegających w pasie drogowym.

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl

Ad4. Wykonanie łącznika do ul. Andersa - ten zakres zadania będzie wykonany w ramach robót objętych aneksem rozszerzającym zakres prac do km 2+330. Aneks jest dostępny w siedzibie MZDiK po uprzednim umówieniu się na wizytę.

Ad5. Zasady wznowienia prac na odcinku w km od 2+030 do km 3+423,16 określa podpisany aneks Nr 1 z dnia 24.02.2023r. i Nr 2 z dnia 19.12.2023r. do umowy Nr 019/IN/2020 z dnia 15.09.2020r. Aneksy są dostępne w siedzibie MZDiK po uprzednim umówieniu się na wizytę.

Ad7. Rozszerzenie zakresu prac do km 2+330 było możliwe po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych przez Gminę Miasta Radomia i podpisaniu aneksu Nr 2 z dnia 19.12.2023r. przez strony zawierające umowę podstawową Nr 019/IN/2020 z dnia 15.09.2020r. Aneksy są dostępne w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji po uprzednim umówieniu się na wizytę.

Ad8. Podział całego zadania na odcinki został zawarty w aneksie Nr 1 z dnia 24.02.2023r. i Nr 2 z dnia 19.12.2023r. do umowy Nr 019/IN/2020 z dnia 15.09.2020r.

Ad9. Umowa Nr 019/IN/2020 z dnia 15.09.2020r. została podpisana na kwotę brutto 59 862 295,80PLN. Cały odcinek trasy N-S etap III, zgodnie z projektem, obejmuje budowę drogi od km 0+019,34 do km 3+423,16.

Ad10. Aneks Nr 1 z dnia 24.02.2023r. dzielił zadanie na dwa odcinki:

- od km 0+000 do km 2+030 za kwotę brutto 54 213 997,52PLN,
- od km 2+030 do km 3+423,16 za kwotę brutto 21 800 805,86PLN.

Kwota dla tego zakresu robót, zgodnie z zapisem §3 ust. 1 pkt a, w przypadku wznowienia robót podlega waloryzacji zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 aneksu Nr 1.

Ad11. Wykaz kosztów jest dostępny w siedzibie MZDiK po uprzednim umówieniu się na wizytę.

Ad12. Do dnia udzielenia odpowiedzi na zadaniu objętym umową Nr 019/IN/2020 z dnia 15.09.2020r. nie zostały podpisane żadne inne umowy z Wykonawcą. Podpisano aneksy do umowy:

- aneks Nr 1 z dnia 24.02.2023r.
- aneks Nr 2 z dnia 19.12.2023r.

Aneks Nr 1 z dnia 24.02.2023r. dzielił zadanie na dwa odcinki:

- od km 0+000 do km 2+030 za kwotę brutto 54 213 997,52PLN,
- od km 2+030 do km 3+423,16 za kwotę brutto 21 800 805,86PLN.

Aneks Nr 2 z dnia 19.12.2023r. dzielił zadanie na odcinki:

- od km 0+000 do km 2+030 za kwotę brutto 54 213 997,52PLN,
- od km 2+030 do km 2+330 za kwotę brutto 11 070 000,00PLN,
- od km 2+330 do km 3+423,16 za kwotę brutto 14 274 683,37PLN.

Kwota dla tego zakresu robót, zgodnie z zapisem §3 ust. 1 pkt a, w przypadku wznowienia robót podlega waloryzacji zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 aneksu Nr 1 w brzmieniu nadanym §1 Aneksu Nr 2.

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta

Z up. PREZYDENTA MIASTA
M. Tyczyński
Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl