


**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 28.09.2020 roku



In.I.0003.68.2020.LW

**Pan Marcin Majewski  
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

**DOTYCZY: interpelacji w sprawie przebudowy al. Wojska Polskiego.**

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 16 września 2020 roku, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Z informacji uzyskanej od Dyrektora podległego mi MZDiK wynika, że na ulicach Żółkiewskiego i Wojska Polskiego trwają prace wykończeniowe i bitumiczne, natomiast w ul. Zwolińskiego trwają roboty ziemne i rozpoczęto budowę kanału deszczowego.

Poniżej przedstawiam zawansowanie procentowe względem przerobu:

- ul. Żółkiewskiego - 78,2 %
- al. Wojska Polskiego - 91,3 %
- ul. Zwolińskiego - 7,5 %

Całość - 85,1 %

Zafakturowano narastająco włącznie z miesiącem sierpniem 2020 - 83,12 % kwoty kontraktowej.

Jednocześnie informuję, że rondo Ks. J. Popiełuszki jest wykonane w warstwie ścieralnej wraz z wlotami i wylotami, pozostało do wykonania oznakowanie poziome. Odcinki jezdni od ul. Lubelskiej do ronda Ks. J. Popiełuszki są wykonane w warstwie wiążącej, pozostało wykonanie warstwy ścieralnej oraz malowanie poziome.

Informuję również, że dopuszczenie do ruchu uzależnione jest od pozwolenia na użytkowanie wiaduktu, które decyzją wydaje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. Aktualnie MZDiK oczekuje na przyjęcie inwentaryzacji ze strony PKP.

Nadmieniam także, że zaistniałe problemy są rozwiązywane na etapie realizacji. Nie mniej jednak zgłaszane problemy mogą wpłynąć na przesunięcie terminu realizacji zadania.

W tym miejscu nadmieniam, że harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie zmieniony po sporządzeniu aneksu terminowego.

Poniżej przedstawiam wykaz podpisanych aneksów do umowy:

- Aneks nr 1 - zmiana poziomu finansowania w 2018 r.

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl


[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

- Aneks nr 2 - zmiana wynagrodzenia do kwoty:141.842.595,79 zł
- Aneks nr 3 - zmiana poziomu finansowania w latach 2018, 2019, 2020.

Poniżej przedstawiam w ujęciu tabelarycznym inwestycje wykonywane przez firmy Budromost oraz ZBT.

<b>2018</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Zakres zleceń</b>	<b>Kwota</b>	<b>Sposób wyboru wykonawcy</b>
1.	Utwardzenie ul. Bagiennej	272 560,30 zł	Przetarg nieograniczony
2.	Utwardzenie ul. Kończyckiej	408 170,14 zł	Przetarg nieograniczony
3.	Utwardzenie ul. Józefowskiej	1 052 140,79 zł	Przetarg nieograniczony
4.	Utwardzenie ul. Mostowej	903 489,12 zł	Przetarg nieograniczony
5.	Utwardzenie ul. Wośnicka 13 i 23 - 25	513 773,09 zł	Przetarg nieograniczony
6.	Utwardzenie ul. Mieszka I sięgacz przy nr 22A	127 554,69 zł	Przetarg nieograniczony
7.	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego	141 842 595,79 zł	Przetarg nieograniczony
8.	Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego w Radomiu - etap I	35 322 143,15 zł	Przetarg nieograniczony
9.	Budowa oświetlenia ulicy Czarnej w Radomiu (ZBT)	164 002,91zł	Przetarg nieograniczony

10.	Budowa oświetlenia ulicy Zbożowej w Radomiu (ZBT)	173 237,54 zł	Przetarg nieograniczony
11.	Budowa oświetlenia ulicy Stromieckiej oraz rozbudowa oświetlenia ulicy Rolniczej i Komunalnej w Radomiu (ZBT)	112 780,03 zł	Przetarg nieograniczony
<b>2019</b>			
1.	Utwardzenie sięgacza ul. Godowska 75	109 738,23 zł	Przetarg nieograniczony
2.	Utwardzenie ul. Esperanto	321 677,31 zł	Przetarg nieograniczony
3.	Utwardzenie ul. Jarzynowej	129 643,87 zł	Przetarg nieograniczony

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
 Mateusz Tyczyński  
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu.
2. Biuro Prezydenta.