

PROTOKÓŁ nr 35
z posiedzenia
Doraźnej Komisji do spraw
Budowy Radomskiego Centrum Sportu
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 24 sierpnia 2023r.

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył pan Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości.

Radni nieobecni: Marcin Majewski, Piotr Kotwicki.

W posiedzeniu komisji uczestniczył Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Rafał Górski.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 34 z posiedzenia Komisji;
2. Szczegółowe przedstawienie przez przedstawiciela MOSiR prac prowadzonych na terenie RCS od czasu ostatniego posiedzenia;
3. Przedstawienie rozliczeń pomiędzy spółką MOSiR a firmą BETONOX, a także każdym innym wykonawcą/zleceniobiorcą w ramach budowy RCS;
4. Przedstawienie szczegółowych rozliczeń dotyczących każdego zadania – podsumowanie wszelkich wydatków;
5. Omówienie protokołów końcowych dotyczących rozliczenia i użytkowania stadion, hali oraz dróg wokół RCS;
6. Omówienie zagadnień w zakresie wyłonienia operatora obiektu;
7. Sprawy różne.

Porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Protokół nr 34 z posiedzenia komisji został przyjęty (4 radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się).

Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – zwróciłem się w zaproszeniu o przesłanie do członków komisji pełnego zestawienia kosztów poniesionych przez spółkę MOSiR. Proszę o przygotowanie rozliczenia każdego z trzech zadań - otrzymaliśmy protokoły potwierdzające dopuszczenie do użytkowania przez straż pożarną, policję, sanepid. Proszę o przesłanie protokołów w całości wraz z załącznikami - otrzymaliśmy protokoły, nie mam wiedzy czy były tam jakiegoś rodzaju załączniki. To co otrzymaliśmy Dyrektor nam będzie potwierdzał czy to jest komplet czy nie. Protokół potwierdzający rozliczenie kontraktu z firmą Betonox oraz innymi zleceniobiorcami i podmiotami – takie dokumenty do nas nie wpłynęły. Prosiłem o dostarczenie kosztów w formie dotychczasowej tabeli dotyczącej wszelkich kosztów

– taki dokument do nas nie wpłynął. Zestawienie kosztów poniesionych przez spółkę MOSiR w ramach prowadzonej inwestycji – wpłynęły trzy dokumenty (zestawienie wydatków poniesionych na budowę hali w ramach RCS).

Ad. 2. Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – otrzymaliśmy raport z realizacji rzeczowych zadań na budowie RCS.

Kiedy zakończono prace dopuszczające obiekt do rozgrywania meczów na stadionie RCS? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – wszelkie prace instalacyjne wykonywane jeszcze przez generalnego wykonawcę to była data chyba 24 lipca. Po tym terminie było wykonywane jeszcze aż do 3 sierpnia, ale już przez inne firmy m.in. zainstalowanie dodatkowych barierek pomiędzy sektorem G5 i I1 (jeśli dobrze pamiętam) czyli tam gdzie jest rozdzielanie tzw. przez Radomiaka tą częścią trybuny ultras a pozostałą częścią; realizowane było spięcie systemu monitoringu z systemem hali i systemem stadionu; realizowane były ostatnie dostosowania podestów technicznych na górze pod szczegółowe wymogi ekstraklasy (w momencie kiedy oni przyjechali ze sprzętem okazało się, że narożniki podestów technicznych będą wchodziły w kadr kamer to też były te barierki ścinane). **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – jakie firmy wykonywały te prace? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – jeżeli chodzi o barierki wykonywała je firma Piomont. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – w której pozycji w tym zestawieniu to znajdę? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – to jeszcze nie jest opłacone. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – czyli ta tabela jest niepełna? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – ta tabela podsumowuje wszystkie wydatki, które zostały poniesione do tej pory. Tabeli poniesionych kosztów zgodnie zobowiązującym wzorem w związku z tym, że przygotowaliśmy tę tabelę, a ja mam dwoje pracowników, którzy zawsze się tym zajmowali na urlopie, nie skończyłem jeszcze. Prześlę ją jutro. Tam też będą powrzucone te rzeczy. Tutaj są wszystkie wydatki, które są już zapłacone. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – z tego co ja widzę są do 31 lipca. **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – tak, bo później w tym czasie nie było żadnych płatności. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – nie dokonywaliście żadnych płatności po 31 lipca - tak? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – tak, bo tak wynika z dokumentów podpisanych przez główną księgową. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – no nie jest podpisane dlatego pytam.

Ad. 3. Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski – proszę Dyrektorze nam przedstawić rozliczenia z głównym wykonawcą, a także innymi zleceniobiorcami. **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – rozliczenia końcowego nie mamy jeszcze zrobionego, bo wpłynęła co prawda ostatnia faktura, ale nie mamy jeszcze wszystkich oświadczeń podwykonawców co do tego, że są dokonane płatności. Wręcz wpłynęło do nas pismo jednego z podwykonawców, że nie otrzymał jeszcze płatności za wszystkie prace, które zostały wykonane, więc ostatnia faktura nie została jeszcze zapłacona. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – z iloma podwykonawcami jeszcze nie ma rozliczeń końcowych? Czy są inni zleceniobiorcy od Was, którym zleciliście prace i z którymi jeszcze się nie rozliczyliście? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – jeszcze do tego poprzedniego – my już na własny koszt obniżaliśmy ławki rezerwowych tylko nie mam odnotowanej nazwy tej firmy. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – ale to zapłaciliście za to? **Dyrektor ds. inwestycji**

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski – z tego co wiem też nie zapłaciliśmy jeszcze za to. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** – o jakiej nie zapłaconej kwocie mówimy łącznie? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – barierki to jest kwota około 20 000,00 zł, skrócenie tych ławek rezerwowych razem z tymi barierkami na pomostach to jest około 15 000,00 zł. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – jest brak rozliczenia z Betonox-em. Na jaką kwotę czeka faktura do rozliczenia? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – z tego co pamiętam to jest 12 900 000,00 zł. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – czy MOSiR posiada na koncie środki w tej wysokości? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – nie wiem. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – jaki jest termin płatności? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – termin płatności zgodnie z umową to jest chyba 2 tygodnie od złożenia ostatniego oświadczenia. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – a złożyli ostatnie oświadczenie? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – nie, bo nie ma jeszcze kompletu oświadczeń podwykonawców. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – a ile MOSiR zatrzymuje w ramach gwarancji należytego wykonania? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – nie pamiętam z umowy. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – to jakby Dyrektor na poniedziałek taką wiedzę ... Czy umowy z Inpraxi, z doradztwem technicznym, autorskim (różnych projektantów, architektów było jeżeli dobrze pamiętam kilkudziesięciu) macie porozliczane? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – tak. Wszystkie te umowy, które mieliśmy zarówno na nadzory autorskie to te wszystkie umowy są pozakańczane. Wszystkie nadzory autorskie, wszystkie doradztwa techniczne to wszystko jest zakończone. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – a firma MSS sp. j. co miesiąc płacicie czynsz dzierżawny w różnych kwotach to co tam jest? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – to jest magazyn przy ul. Stalowej, gdzie m.in. do tej pory stał gołębnik, gdzie były jeszcze pewne elementy, elementy konstrukcyjne dachu tam stały. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – 31 lipca ostatnia faktura i już koniec umowy najmu? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – są tam jeszcze pewne elementy może niebezpośrednio związane z budową, która się toczyła, no ale było to księgowane w całości jako faktura za budowę, ale my korzystamy jeszcze częściowo z tej powierzchni.

Ad. 4. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – chciałem zapytać, bo do tej pory też tego nie było – kancelaria czy firma Hogan. **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – Hogan to jest firma, która świadczyła doradztwo przy zawarciu kontraktu z Betonox-em. Oni wspomagali MOSiR przy stworzeniu tej dokumentacji od strony prawnej, przetargowej. Z tego co wiem są też pełnomocnikiem MOSiR-u w tej sprawie karnej, w której MOSiR ma charakter pokrzywdzonego. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – no tak, ale Wy im zapłaciliście kilkadziesiąt tysięcy albo więcej przez ten okres i do tej pory my nie widzieliśmy takiego podmiotu. To jest Wasz stały doradca? To jest firma zewnętrzna? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – to jest kancelaria warszawska. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – dostawa opraw - oświetlenie trybun stadionu – to była pozycja za 98 000,00 zł netto. **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – to jest firma Pietras, która też była podwykonawcą Betonox-u. To był zakupiony materiał, ponieważ były różnice projektowe i my zakupywaliśmy materiał, rozszerzaliśmy kontrakt.

Wcześniej nie było zaprojektowane oprócz oświetlenia sportowego, oświetlenie wewnętrzne trybun, które było konieczne do wykonania. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – było zaprojektowane tylko je zdjęliście. **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – tzn. no było wcześniej zdjęte, później było z powrotem dodane i żebyśmy dostali odbiory strażackie trzeba było wykonać oświetlenie trybun. Ta firma Pietras miała do zagwarantowania te oprawy oświetleniowe właściwie od ręki. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – ale to był na to przetarg? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – to jest poniżej kwoty przetargowej. To było kupione w trybie - z wolnej ręki. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – i takie decyzje podejmuje zarząd? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – tak. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – mamy dwie faktury z firmy ADALIGHT. Jedna na 99 000,00 zł – montaż oświetlenia trybun stadionu, a druga na 1 869 000,00 zł. – budowa oświetlenia. Na jaką kwotę opiewała kwota z przetargu z firmy ADALIGHT? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – 3 200 000,00 zł brutto to była kwota z przetargu. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – te dwie faktury dotyczą jednego zadania? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – nie ta pierwsza faktura na pewno jest na to oświetlenie podstawowe. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – które nie było w przetargu czy jak to jest? Ja pytam o 99 000,00 zł – montaż oświetlenia trybun stadionu, a później budowa oświetlenia boiska piłkarskiego, bo przetarg był na budowę oświetlenia stadionu piłkarskiego. **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – przetarg był na budowę oświetlenia płyty. Później ten zakres został rozszerzony o montaż oświetlenia trybun stadionu czyli o te 99 000,00 zł. Za to drugie zadanie była płatność w dwóch częściach 1 869 000,00 zł. i 801 000,00 zł. Za pierwsze zadanie była jedna płatność za drugie zadanie były dwie płatności. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – to 99 000,00 zł. to było w przetargu? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – nie, to było później aneksowane. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – pierwsze zadanie wyniosło 2 854 000,00 zł brutto czyli byli tańsi niż w przetargu o 350 000,00 zł.? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – w takim razie muszę to sprawdzić, bo sam w tym momencie nie... **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – dobrze to proszę o potwierdzenie – przetarg z ADALIGHT, płatności dla ADALIGHT i w związku z tymi płatnościami dla ADALIGHT – usługa dźwigowa na potrzeby stadionu – firma DE System. Ta usługa dźwigowa na potrzeby oświetlenia stadionu była zamówiona ponieważ wymagała tego firma ADALIGHT? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – ponieważ my chcieliśmy przyspieszyć proces montażu tego oświetlenia i żeby im ułatwić... **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – to zapłaciliście z własnej koszeni 70 000,00 zł. mimo, że mieliście firmę. Ja chciałbym żeby to było wyjaśnione, bo to będzie też przedmiotem różnych innych działań. Był przetarg, a MOSiR zapłacił za usługę dźwigową na potrzeby oświetlenia stadionu 70 000,00 zł. bez przetargu. To było też z wolnej ręki? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – tak. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – i to zarząd zdecydował o tym zamówieniu – tak? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – tak.

Ad. 5. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – te protokoły otrzymaliśmy. Ja nie znam się w zakresie dróg. Te drogi już wcześniej zostały odebrane? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – drogi były oddane jeszcze przed halą z tego co ja pamiętam. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – wszelkiego rodzaju rozliczenia z MZDiK? **Dyrektor ds. inwestycji**

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski – to już jest wszystko zakończone. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – a z Wodociągami porozliczaliście się? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – z Wodociągami w każdym razie miała być zakończona sprawa bez kosztowo.

Ad. 6. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – na stadionie już były dwie imprezy masowe jedna niemasowa. Kto na dziś płaci? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – MOSiR. Właścicielem i operatorem jest MOSiR. Na tę chwilę z tego co wiem chociaż nie biorę bezpośredniego udziału w tych negocjacjach to są one trochę w martwym punkcie, ponieważ nie doszło jeszcze do wypracowania jednolitego stanowiska obu stron.

Ad. 7. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – jakie koszty w związku z budową trybuny gości poniósł MOSiR? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – jeszcze żadnych. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – a jakie koszty są przewidywane, bo o tej trybunie gości słyszymy od kilku miesięcy właściwie. Niektórzy radni informowali o tym, że sprawy są zaawansowane i ta trybuna będzie. Ona podobno ma być w październiku. Czy to wynika z jakiegoś dokumentu, że ona ma być w październiku? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – generalnie Radomiak dostał licencję warunkową na grę bez udziału kibiców gości do końca tej rundy. Nie ma żadnej umowy czy deklaracji wspólnej podpisanej, ale jest taka intencja żeby zrobić tę trybunę tak jak to było przekazywane medialnie do 5 października. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – a jakie koszty są przewidywane po stronie MOSiR-u i jaki zakres prac? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – na pewno była mowa o tym żeby MOSiR wykonał wszystko to co bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo czyli bezpieczne ogrodzenie, wykonanie siatek. Wszystko to co jest potrzebne do tego żeby jak ktoś już wejdzie na ten sektor to żeby się w sposób niekontrolowany z niego nie wydostał. Ogrodzenie siatki, tam w środku policja zażyczyła sobie żeby było takie dwustrefowe ogrodzenie czyli żeby była ta strefa bezpieczna i oprócz tego jeszcze jedno dodatkowe ogrodzenie. Moim zdaniem tak jak to wstępnie szacowaliśmy to jest to wszystko koszt rzędu 700/800 tys. zł. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – trybuny? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – trybuny z rozmów, które były prowadzone mają być częściowo przewiezione te, które są na stadionie przy ul. Narutowicza. Jeżeliby się okazało, że coś jeszcze trzeba będzie z nimi doprecyzować to będzie podlegało uzgodnieniom z Radomiakiem, ale Radomiak powiedział, że oni kwestie z tym związane biorą na siebie. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – ten zakres ogrodzenie i siatka 700/800 tys. zł. to tak groźnie brzmi to może by Dyrektor na poniedziałek posiadał wiedzę jaki zakres prac ma wykonać MOSiR. **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – dobrze. **Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz** – i czy to na pewno będzie taka kwota. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – na pewno to będziemy wiedzieć dopiero po przetargu tylko kwestia tego kiedy przetarg zostanie ogłoszony. **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – w tym momencie do nas jako do działu inwestycji jeżeli my byśmy mieli to robić no to jest sygnał z wydziału księgowości, że środków na zabezpieczenie ewentualnego otwarcia ofert nie ma. W momencie kiedy będziemy otwierali oferty musimy wskazać... **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – żeby otworzyć oferty najpierw trzeba ogłosić przetarg. **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – no tak, ale jeżeli już ogłosimy przetarg to wg. nowego prawa zamówień publicznych w momencie tuż przed otwarciem ofert musimy

wskazać jaką kwotę dysponujemy. Jeżeli najtańsza z ofert mieści się w tej kwocie.. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – w ten sam dzień deklarujecie? W dniu otwarcia ofert? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – tak. Na 0,5 godziny czy 1 godzinę przed. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – a przetarg ile może wisieć na stronie u Was minimum według Waszego regulaminu? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – 2 tygodnie. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – czyli w ciągu 12 dni od ogłoszenia przetargu musicie mieć środki na koncie? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – tak. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – kiedy zostanie ogłoszony przetarg? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – ja nie podejmę decyzji o ogłoszeniu przetargu bądź... **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – bo Dyrektor nie ma takiej mocy. **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – nawet jeśli to nie jest moja decyzja to ja i tak i tak wtedy bym podejmował działania zmierzające do tego żeby tego nie robić nie mając zabezpieczonych środków. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – czy węzeł cieplny jest już zamontowany? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – montuje się. Jest wykonawca wprowadzony na budowę. W przyszłym tygodniu powinien... **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – kto jest wykonawcą? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – wykonawcą jest firma ZUTEC. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – a kto jest odpowiedzialny za podłączenie węzła, spięcie go z systemem? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – ta właśnie firma. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – nie Betonox? W żaden sposób Betonox nie jest już włączony? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – nie. Betonox w ramach swojego kontraktu zainstalował już całą automatykę węzła, więc w tym momencie węzeł jest już posadowiony na obiekcie to w tym momencie trwa jego wpięcie w istniejącą instalację. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – i ile MOSiR kosztuje ZUTEC? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – 203 000,00 zł brutto. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – i MOSiR posiada środki na zapłacenie? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – tak.

Radny Marcin Robert Kaca – kwestia utwardzenia terenu na tzw. torach łuczniczych gdzie mają być parkowane autokary kibiców gości. Czy w tej sprawie coś tam się dzieje? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – robiliśmy rozeznanie cenowe. Zostały przygotowane oferty. Jest plan zagospodarowania tego terenu jak to ma być zrobione. Jesteśmy gotowi do tego żeby to uruchamiać tylko kwestia posiadanych środków. **Radny Marcin Robert Kaca** – jeżeli w tym miejscu pojawią się autokary z kibicami gości to automatycznie zablokowane jest wejście kibiców radomskich na sektory. Nie wyobrażam sobie żeby policja wypuściła jednocześnie kibiców gości i kibiców gospodarzy. **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – nie. Autokary jakby tutaj wjeżdżały ma być ustawiona na tej drodze okalającej stadion bariera prawdopodobnie z betonu oporowego, który później będzie przedłużony blachą tak żeby nie było kontaktu fizycznego między kibicami jednej i drugiej grupy. To jest na podstawach betonowych, które się wózkami widłowymi przestawia teoretycznie mobilne zamknięcie, ale tak naprawdę jak się to ustawi to jest to nie do ruszenia. Wtedy wejście kibiców Radomiaka na trybunę północną będzie się odbywało tylko w kierunku ul. Zbrowskiego, a policja będzie wtedy prowadziła zabezpieczenie od dołu ul. 11 Listopada żeby nie doszło do ewentualnego kontaktu fizycznego kibiców jednej i drugiej strony. **Radny Marcin Robert Kaca** – nie wchodziła kwestia postawienia

autokarów kibiców gości od ul. Jordana? Byłoby wygodniej. Policja się na to nie zgodziła? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – tam jest oczywiście możliwość ustawienia tych autokarów i ona jest wskazana przez nas jako sposób preferowany tylko to już są kwestie dogrania w rzeczywistości czy te wszystkie autokary tam się zmieszczą. **Radny Marcin Robert Kaca** – czy ma pan dane o ilości krzesełek na stadionie? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – ja podawałem, że w momencie kiedy my oddawaliśmy stadion do użytkowania było to 8 345 krzesełek na stadionie. Na sektorze G5 zostało dołożone około 120/130 dodatkowych krzesełek. **Radny Marcin Robert Kaca** – no tak, bo są rozbieżności. Na meczu z Cracovią było 8 209, a teraz na ostatnim meczu było 8 405 i bilety były wyprzedane. Są dane. **Przewodniczący komisji Łukasz Podlewski** – nie, nie. Mówimy o osobach będących na stadionie. Tu jest system z kołowrotek, który liczy. Klub dał bilety sponsorom. **Radny Marcin Robert Kaca** – czyli jest dokładnie ile krzesełek? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – w momencie kiedy była zakończona budowa było zainstalowane 8 345. Jeżeli chodzi o sektor G5 nie jestem w stanie dzisiaj podać dokładnej liczby, ale z tego co wiem jest to około 120/130 krzesełek, ale mogę się mylić. **Radny Marcin Robert Kaca** – na dzisiaj wszystkie krzeselka są już zamontowane? **Dyrektor ds. inwestycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rafał Górski** – tzn. te krzeselka były montowane już przez Radomiaka.

W związku z wyczerpaniem pytań Przewodniczący komisji zakończył dyskusję.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Łukasz Podlewski