

PROTOKÓŁ nr 13
z posiedzenia
Doraźnej Komisji do spraw
Budowy Radomskiego Centrum Sportu
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 24 maja 2021r.

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Łukasz Podlewski Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości.

Nieobecni na posiedzeniu komisji byli radna Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz oraz radny Piotr Kotwicki. W posiedzeniu Komisji zdalnie uczestniczyli Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Grzegorz Jandula, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Robert Dębicki, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Maciej Szczepanowski oraz Główna księgowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pani Małgorzata Skrzyszewska.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 12 z posiedzenia Komisji.
2. Omówienie przez przedstawiciela MOSiR prac prowadzonych na terenie RCS od czasu ostatniego posiedzenia (zgodność z harmonogramami);
3. Przedstawienie wszelkich zawartych aneksów oraz przedstawienie zawartych tzw. "protokołów konieczności"
4. Przedstawienie sytuacji finansowej spółki w ramach prowadzonej inwestycji;
5. Przedstawienie przez prawnika Spółki lub inną osobę upoważnioną informacji w zakresie prowadzonych postępowań sądowych;
6. Przedstawienie wniosków i dokumentacji złożonej do organów administracji państwowej celem oddania do użytkowania hali sportowej;
7. Omówienie wszelkich bieżących działań w zakresie wystąpienia przez Wykonawcę do MOSiR z wnioskami zawierającymi dodatkowe prace;
8. Omówienie zagrożeń, które mogą wystąpić w najbliższym miesiącu na terenie budowy RCS;
9. Sprawy różne.

Porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Protokół z ostatniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – jesteśmy w 2 punkcie porządku obrad. Zapraszam MOSiR do wystąpienia.

Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski – na hali były zrealizowane roboty te, które widzieliśmy. Do zrealizowania zostały już praktycznie roboty porządkujące i najważniejsze przetestowanie sprawności działania instalacji czyli dźwiękowego systemu ostrzegania, wentylacji, klimatyzacji czyli to wszystko co jest potrzebne do wygodnego użytkowania obiektu i w naszym kontekście też do odbioru przedmiotu umowy od wykonawcy. Jesteśmy już na

ukończeniu, oświetlenie jest podpięte, trybuny są zasilone więc można je elektrycznie zsuwać i rozsuwać.

Na stadionie odbyły się kontrolne badania gruntu. Było wykonanych bodajże 6 otworowań i 4 albo 5 sondowań. Otwory powiedzą nam jaki jest stan gruntu na większej wysokości czyli czy trzeba wzmacniać trybunę. Sondowania sprawdzą czy grunt nadaje się do wykonania na nim posadzki. Czekamy w tym momencie na stanowisko konstruktora, który na podstawie tych badań powie nam po prostu jakie są zalecenia, co możemy wykorzystać, co wymaga naprawy i ewentualnej wymiany gruntu tam gdzie jest naprawdę przesączony na tyle, że nie da się go odwodnić skutecznie. Trwa montaż stopni trybuny północnej i idzie to w miarę sprawnie. Największym problemem tam będą te podkładki neoprenowe, o których rozmawialiśmy na budowie, ale jest to opanowane.

W ciągu najbliższych dni planujemy odebrać układ drogowy od wykonawcy.

Radny Marcin Majewski – chciałem zapytać o trybunę północną i południową. Jakby Pan mógł tak bardziej szczegółowo powiedzieć co się dzieje i dlaczego z trybuną południową nie jest nic robione? **Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski** – ten temat był już poruszany na wcześniejszych komisjach. Chodzi przede wszystkim o kolejność robót. Nie ma sensu ściąganie dwa razy tego samego podwykonawcy do tego samego rodzaju prac raz na trybunie północnej a raz na trybunie południowej. Te roboty w poszczególnych zakresach będą robione równocześnie tym bardziej, że w umowie nie ma rozróżnienia

zakończenia terminu trybuny północnej i południowej. Wykonawca ma do zrobienia zadanie i z jego punktu widzenia najważniejsze jest żeby zrobić to jak najtaniej. Najtaniej jest raz mobilizować podwykonawcę, a nie kilka razy. **Radny Marcin Majewski** – czy macie Państwo rozwiązanie na trybunę południową w sensie poprawy szczelności? Czy już jest zlecony projekt, kosztorys, cokolwiek?

Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski – chodzi o podkładki neoprenowe. Mamy konstruktora, który po kolei rozwiązuje problemy na trybunie północnej. Chciałem zaznaczyć, że te podkładki neoprenowe to nie jest tylko kwestia uszczelnienia, one pełnią też funkcję konstrukcyjną więc one muszą przenieść obciążenia z tych górnych płyt na dolne, muszą mieć szczelność ogniową i muszą wygłuszać część drgań. **Radny Marcin Majewski** – kiedy Państwo się dowodziliście, że brakuje tych nakładek?

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – kiedy została lub zostanie podjęta decyzja co do ich wymiany, naprawy itd.?

Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski – z tego co mi wiadomo na trybunie południowej chyba jeszcze decyzja nie zapadła. Dowiedzieliśmy się, że problem jest większy niż przypuszczaliśmy w momencie demontażu płyt z trybuny północnej.

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – dowiedzieliście się, że jest problem na trybunie południowej tak? **Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski** – ona analogicznie jest wykonana.

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – na tą chwilę stan podkładek neoprenowych na trybunie południowej wstępnie świadczy o tym, że trzeba tam dokonać napraw do ponownego ułożenia prefabrykatów – tak? **Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski** – tak bym tego nie powiedział. Demontaż prefabrykatów był w całkowicie innym celu. Być może zdaniem projektanta będzie możliwe zastosowanie jakiegoś rozwiązania w stylu jakiejś masy którą może być ta przestrzeń wypełniona między poszczególnymi...

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – kto jest projektantem?

Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski – pan Gęsiak. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czy pan Gęsiak wie już o tym problemie?

Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski – tak, wydaje mi się, że tak. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – od kiedy wie o problemie? **Przewodniczący Komisji Łukasz**

Podlewski – albo rozmawiamy poważnie albo siedzimy tutaj do 19,00. Kiedy będzie rozwiązany problem podkładek neoprenowych na trybunie południowej? **Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski** – nie jestem w stanie podać daty. Mogłbym rzucać datami, ale bądźmy poważni... **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – jest Pan poważny i pan nie wie. **Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski** – absolutnie nie jestem w stanie podać konkretnego terminu Kiedy problem będzie rozwiązany. Chcemy oczywiście żeby to było jak najszybciej. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czy problem tych podkładek blokuje rozpoczęcie prac właściwych na trybunie południowej? **Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski** – moim zdaniem nie, ale jest to raczej pytanie do generalnego wykonawcy. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – kiedy projektant, czy konstruktor dostarczy projekty przykrycia wjazdu? **Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski** – dzisiaj mamy mieć od konstruktora ten projekt. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czy potwierdza Pan, że w maju 2020 r. według Betonox-u, Betonox zgłosił, że projektu na ten wjazd nie ma w pracach, nie ma nic w dokumentacji? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – sytuacja jest kuriozalna ponieważ ten wjazd nie jest żadnym elementem konstrukcyjnym, ani elementem technicznie trudnym i teoretycznie generalny wykonawca mógłby wykonać taki wjazd we własnym zakresie. Zrobić tzw. rysunek warsztatowy i podłączyć go do dziennika budowy. Z jakichś przyczyn nie robi tego, oczekuje od nas tego projektu. My musieliśmy ten projekt zlecić. Projektanci mają swoje terminy. Jest to bardzo niewielka część, jest to robota na jeden dzień, czy dwa więc jest to problem z niczego. Będzie projekt i za chwilę go wykonamy tzn. generalny wykonawca go wykona bo projekt jutro czy pojutrze zostanie przekazany.

Ad. 3. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – z otrzymanych od Państwa dokumentów jako członkowie komisji wiemy, że zostały zawarte dwa aneksy 28 i 30 kwietnia. Czy mogą Państwo pokrótce o nich opowiedzieć? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – tam wszystko w tych aneksach jest. Czy są jakieś konkretne pytania? Jeden aneks jest terminowy, który ustala nowe terminy na oddanie hali do użytku. Drugi jest aneksem przesunięcia środków na konkretne zadania. Czy są jakieś konkretne pytania odnośnie tych aneksów bo my treść tych aneksów i protokołów konieczności wysłaliśmy. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czy Betonox zgłaszał potrzebę większego zakresu zawarcia aneksu w zakresie wykonania utwardzenia podłoża trybuny? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – tak zgłaszał. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – kiedy? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – przy aneksie nr 8. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czy aneks nr 9 i 10 w pełni wypełnia zakres zgłoszonych prac przez Betonox? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – nie. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czyli w aneksie nr 8 był większy zakres a aneks nr 9 i 10 nie wypełnia tych aneksów. Jaki zakres prac w zakresie utwardzenia podłoża trybun pozostał do zrobienia? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – 30%. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – kiedy mają zakończyć się prace w zakresie podpisanych 70%? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – na budowie pan dyrektor Chrobot informował, że chyba w ciągu najbliższych dwóch tygodni powinien zakończyć tą pracę, ale to jest pytanie do generalnego wykonawcy. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – co z pozostałymi 30%? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – będziemy tworzyć aneks związany ze zbiornikiem. Kiedy będziemy mieć już ostateczną decyzję co w związku z jego stanem technicznym i czy będziemy musieli tą płytę denną demontować wtedy dopiero będziemy podchodzić do tematu dokończenia tego wzmocnienia.

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – jaki to jest wstępny koszt jeżeli chodzi o to 30%? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – to jest kwestia około 450 000,00 zł. Nie jestem pewny 350 000,00 zł albo 450 000,00 zł. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – jak wygląda sytuacja ze zbiornikiem? Na komisji pan Chrobot powiedział, że dostał e-mail, że ten zbiornik trzeba wymienić. Pan mówi, że takiego e-maila jeszcze nie otrzymał. To może realnie jak wygląda sprawa. Na co czekacie, na którego konstruktora, na której opinii? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – pan Chrobot żyje z tego żeby dostawać szybko pewne informacje i do nich się jakby dostosowywać. My czekamy na oficjalny dokument, który pochodzi od pana inż. Noska czyli konstruktora konstrukcji żelbetowych na stadionie. Lada moment powinniśmy mieć tą opinię, miała wpłynąć dzisiaj. Zaznaczał pan Chrobot na budowie (asekuracyjnie mówi), że do środy będą podjęte decyzje. Ja potwierdzam, że jeśli nie dziś to jutro w godzinach przedpołudniowych powinniśmy mieć tą opinię pana Noska i podejmiemy do rozwiązań. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – rozumiem. Nastąpi etap wybierania rozwiązania co do zbiornika. Czy go naprawiamy, czy wymieniamy, w jakim zakresie, protokół konieczności, sporządzenie aneksu – tak? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – chcę przypomnieć, że budowę, dokończenie tego zbiornika Betonox ma w umowie głównej czyli to nie jest koszt, to jest koszt już zawarty jakby w umowie natomiast w aneksie będzie kwestia rozbiórkowa i to jest też kwestia negocjacji odnośnie zakresu rozbiórek dlatego, że tam w umowie głównej też są inne rozbiórki i tu być może będziemy kompensować te działania. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czyli rozumiem, że układanie prefabrykatów na dalszej części trybuny może zakończyć się dopiero po rozwiązaniu sprawy ze zbiornikiem i postawieniu tego (słupa), kolejnego elementu kończącego trybunę? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – osie nie są ze sobą połączone i decyzje będą zapadały po opinii inżyniera Noska. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – podczas posiedzenia komisji poruszone zostały dwie sprawy: drenaż płyt i drenaż głęboki. Jakby Pan mógł wstępnie opowiedzieć od kiedy wiadomo, że wokół hali musi być wykonany jeden i drugi drenaż? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – po badaniu gruntu przez pana Kumora był pewien zestaw zaleceń, które należy wykonać i one były stopniowane ze względu na ich skuteczność. My wykonaliśmy to co konieczne było w pierwszym etapie, połączenie z membraną jet -grouting - ową, która została zrobiona i na dzień dzisiejszy to wystarcza. W tych zaleceniach pana Kumora jest zrobienie takiego drenażu powierzchniowego wokół stadionu. O tym czy go robimy będziemy decydować w momencie kiedy wykonamy odwodnienie trybun z tą wcinką, o której opowiadałem do ul. Jordana (kawałkiem około 30m do wieńca hali). Jest to połączone ponieważ te dwa projekty czyli odwodnienie z płyty boiska i trybun musi to być skorelowane. Wykonawca płyty boiska, który robi do tego specjalny projekt musi współpracować z wykonawcą tego odwodnienia, które idzie pod trybunami. Teraz doszło do spotkania tych dwóch wykonawców i jakby będzie to inwestycja łączna czyli będziemy wykonywać ten drenaż głęboki w połączeniu z odwodnieniem płyty boiska. Dopiero potem jeśli (no my uważamy, że tego płytkiego drenaży nie będzie trzeba robić)... **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – ale ten głęboki jest konieczny? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – ten głęboki jest konieczny i z taką wcinką 30m będzie wchodził od strony ul. Jordana pod ten bulwar, który dzisiaj jest. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – proszę o kserokopię opinii pana Kumora, czy skan tej opinii. Kiedy taka opinia określająca etapy prac związane z wodą? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – z tego co informuje mnie pan Maciej Szczepanowski taka opinia pana Kumora została już do Państwa wysłana, ale wysłamy jeszcze raz. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czy to są te prace geologiczne, które

dostaliśmy 2 tygodnie temu? **Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Maciej Szczepanowski** – tak jest. Te i z poprzedniego roku.

Radny Marcin Majewski – czy Państwo, zestaw tych prac dotyczących drenażu głębokiego w jakiś sposób szacowaliście? Czy Betonox zaproponował jakieś rozwiązanie i jakąś kwotę? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – tak mamy wycenę tego głębokiego odwodnienia, które idzie też pod trybunami i tą cenę szacunkową oczywiście obarczoną marżą Betonox-u mamy.

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – to żadna tajemnica bo pan dyrektor Chrobot mówił chyba o 600 000,00 zł – tak? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – nie, chyba to raczej nie o tą kwotę chodzi. **Radny Marcin Majewski** – to proszę powiedziec ile to może mniej więcej kosztować? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – nie pamiętam w tej chwili, musielibyśmy sięgnąć do dokumentów. Możemy udzielić takiej informacji pisemnie a... **Radny Marcin Majewski** – to poprosimy o przesłanie takiej informacji. Czy Betonox zaproponował też jakąś kwotę za wykonanie tego drenażu płytkiego? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – nie, o płytkim drenażu na razie nie było mowy. **Radny Marcin Majewski** – dowiedzieliśmy się, że ten głęboki drenaż i drenaż na stadionie mają wykonywać Wodociągi. Skąd taka decyzja i kto taką decyzję podjął. **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – doprecyzuję. Ten drenaż głęboki mają wykonać Wodociągi natomiast drenaż boiska będzie wykonywała firma, która jest podwykonawcą wykonania tej płyty boiska. **Radny Marcin Majewski** – kto zdecydował, że Wodociągi będą wykonywały ten odcinek przy hali? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – sytuacja jest taka, że Betonox zaproponował pewną kwotę za wykonanie tego drenażu i my szukamy alternatywnych możliwości wykonania tego taniej. Jeśli wykonamy to po kosztach i ta cena nie będzie obciążona marżą Betonox-u to publiczne pieniądze zostaną w jakiś sposób ochronione. Kontaktowaliśmy się z prezesem Wodociągów, zaproponowaliśmy taką współpracę i z tego co wiem na poziomie prezesów MOSiR-u i Wodociągów jest wstępna próba znalezienia porozumienia w tej kwestii. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – Panie Dyrektorze żeby to wybrzmiał: drenaż tzw. głęboki wzdłuż trybun na stadionie robi podwykonawca Betonox-u – tak? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – nie. Drenaż głęboki to planujemy porozumieć się z Wodociągami. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – również w zakresie drenażu przy trybunach? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – to jest ten sam drenaż. Mówimy o dwóch drenażach, nie o drenażach tylko o odwodnieniach. Nazwijmy to odwodnieniami dlatego, że drenaż nie jest dobrym słowem. To odwodnienie głębokie chcemy żeby zrobiły Wodociągi natomiast odwodnienie płyty boiska robi podwykonawca Betonox-u. te dwa działania muszą być skorelowane i muszą być połączone po to żeby te wody były odprowadzane w jednym kierunku. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – rozumiem, że Wodociągi posiadają właściwą ekipę, która potrafi wykonać taki drenaż (głównie wokół hali bo jeżeli chodzi o trybunę to tam jest pusto). Wodociągi zrobią to własnymi siłami, nie biorąc podwykonawców? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – ja wierzę w to, że jeśli taka rozmowa jest podjęta... Ja tego nie wiem, ale myślę, że Wodociągi jak sama nazwa wskazuje mają odpowiednie służby do tego, dlatego wydaje mi się, że poradzą sobie z tym zadaniem bez problemu? **Radny Marcin Majewski** – według mojej wiedzy w roku 2015, 2016 lub 2017 Wodociągi już miały zrobić odwodnienie tego trenu. Czy ma Pan taką wiedzę? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – nie niebyło takich ustaleń wtedy za wszystkie te przyłącza odpowiedzialna była firma Rosa. Prawdą jest, że Wodociągi poprawiały, powiększały kolektory (zwłaszcza ten od ul. Struga) po to żeby mogły odebrać odpowiednią ilość wody. **Radny Marcin Majewski** – kolejne pytanie dotyczy trybuny

od ul Jordana. Czy macie Państwo jakiś projekt, wycenę, kosztorys? Czy planujecie Państwo wykonanie tej trybuny? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – MOSiR dysponuje kompletnym stadionem zaopatrzonym we wszystkie 4 trybuny natomiast decyzją była taka, że w pierwszym etapie wykonujemy tylko trybunę północną i południową. Powstała pewna idea podyktowana względami technicznymi wykonania trybuny od strony zachodniej i zlecieliśmy wycenę tej trybuny po to żebyśmy wiedzieli z jakimi musielibyśmy się mierzyć wydatkami natomiast żadnych decyzji w tym zakresie na razie nie ma. **Radny Marcin Majewski** – kiedy ta wycena może trafić do MOSiR-u? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – powinniśmy ją mieć w pierwszym tygodniu czerwca.

Radna Małgorzata Zając – trybuny południowa i północna przewidują 8 500 miejsc, czy się nie mylę? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – tak. **Radna Małgorzata Zając** – to w takim układzie są takie założenia, że potrzebne są jeszcze dwie trybuny? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – na dzień dzisiejszy my nie rozpatrujemy tego problemu czy to jest konieczne czy nie. Tu jest raczej kwestia techniczna brana pod uwagę, możliwości postawienia tej trybuny w późniejszym czasie, w drugim etapie. Tu muszą się wypowiedzieć konstruktorzy i musi powstać wycena tej trybuny. O tym, czy na dzień dzisiejszy potrzeba jest żeby kibiców weszło 12 000, a nie 8 500 to nie jest dla nas główny parametr tej sprawy.

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy jest możliwe oddanie dwóch trybun do użytku, oddanie obiektu do użytku, rozgrywanie imprez piłkarskich na stadionie i jednocześnie budowanie trybuny zachodniej i wschodniej? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – według naszej dzisiejszej wiedzy trybuny zachodniej nie będzie można zbudować, a może będzie to bardzo utrudnione. W tym zakresie jeszcze wypowiadają się inspektorzy. Na razie zbieramy informacje w tej sprawie.

Radny Mirosław Rejczak – czy ta komisja dzisiaj kończy swoją działalność? Kiedy będzie pierwsza impreza na hali sportowej? **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – nie kończy. **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – najpierw czekamy na odbiór z prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie, które ma nam przekazać firma Betonox dnia 30 czerwca. Jeśli nic się nie wydarzy złego a my takie pozwolenie otrzymamy to zaczniemy się interesować jaką pierwszą imprezą na hali zorganizować i w jakim terminie. Czas jest taki COVID - owo, wakacyjny, że te plany na razie są trochę ograniczone. Myślę, że na pewno miasto też będzie chciało zorganizować jakieś otwarcie i to będzie główna i pierwsza impreza. Imprezy będzie można organizować od momentu uzyskania prawomocnego pozwolenia od generalnego wykonawcy.

Ad. 4. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – w punkcie 4 jest przedstawienie sytuacji finansowej spółki w ramach powadzonej inwestycji. **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – jakieś konkretne pytanie jeśli mógłby Pan Przewodniczący zadać w tej sprawie. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – do tej pory wiemy, że MOSiR zawarł 11 aneksów. Czy w tym momencie o tym co Pan powiedział, że będzie potrzebny aneks na zbiornik i dokończenie trybuny (cytuję Pana słowa między 350 000,00 zł a 450 000,00 zł), czy MOSiR posiada środki finansowe na zawarcie takiego aneksu? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – na dzień dzisiejszy nie dysponujemy takimi środkami. Prowadzimy wciąż rozmowy z firmą Betonox o pewnych przesunięciach, zaniechaniach, kompensatach, które będą pozwalały na dokończenie prac w tym zakresie. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – ale jeden z elementów już został znaleziony i zamieniony czyli oświetlenie co wynika z aneksu i protokołu konieczności. Czy MOSiR posiada zdolność kredytową? Jak będzie trzeba dołożyć np. 10 000 000,00 zł to co wtedy? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – nie przewidujemy takich kwot do

dołożenia, także nie chciałbym żebyśmy operowali takimi kwotami. **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – mamy jeszcze kwotę, którą musimy uzyskać od MZDiK po zdaniu dróg to jest około 500 000,00 zł. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – MZDiK Wam zapłaci – tak? **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – tak bo to jest zwrot inwestycji. My przekazujemy drogi i taka jest umowa między MZDiK i spółką MOSiR i będą nam musieli zapłacić za to. Być może z tych pieniędzy zapłacimy za tą trybunę. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czy jest z Państwem ktoś kto ma wiedzę ile kosztują poszczególne 3 zadania dziś, a ile miały kosztować początkowo (poza układem drogowym bo jego miało nie być)? Pytam o odrębne kwoty. **Główna księgowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Małgorzata Skrzyszewska** – przy sobie mam notatkę z łącznych kwot, ale jak trzeba będzie to przygotuję szybko. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – jeżeli się uda to może dzisiaj, a jak nie to poproszę na e-mail. **Główna księgowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Małgorzata Skrzyszewska** – na chwilę obecna kwota od pierwszej umowy, która opiewała na kwotę brutto 82 250 100,00 zł w tym momencie jest kwota 102 974 085,81 czyli wzrost brutto o 20 723 985,00zł. Rozbicie na poszczególne zadania przygotuję i wyślę Panu na e-mail.

Ad.5. Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – dostałem od Państwa informację jakie postępowania zostały złożone do prokuratury. Nie róbmy sobie żartów bo ja nie pytałem jakie zostały złożone do prokuratury bo to już wiemy tylko na jakim są etapie. Chyba to nie jest tajemnicą jeżeli Panu Prezesowi powiem, że 2 tygodnie temu byłem w prokuraturze przesłuchiwany z tytułu zawiadomienia, które ja kierowałem na działania spółki tzn. na działania osób odpowiedzialnych za majątek spółki i osób odpowiedzialnych za majątek gminy i ja mogę o tym mówić. Chciałbym zapytać na jakim etapie są państwa postępowania bo chyba to nie jest tajemnica. Ja mówię z otwartą przyłbicą, że to, które ja składałem z innymi osobami jest na takim etapie, że my jako osoby zawiadamiające jesteśmy przesłuchiwani. **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – na dzień dzisiejszy są przesłuchiwanie świadkowie. Pracownicy Rosy, pracownicy Suez, pracownicy Maxto. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czy zakres odpowiedzialności, czy odszkodowań wobec Rosy już jest określony w pełni? **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – nie. Sprawa dopiero się zaczęła bo też te terminy są różne. Na razie dostaliśmy listę świadków, którym mamy zadać pytania bo ze względu na COVID to nie odbywa się na sali tylko świadkowie z Krakowa będą przesłuchiwanie w Krakowie.

Radna Marta Michalska – Wilk – jaką kwotę na dzień dzisiejszy udało się odzyskać? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – na razie 10 500 000,00 zł z ubezpieczenia firmy Rosa natomiast ubezpieczenie firmy Maxto zostało jakby zawieszony czyli wypłata tego ubezpieczenia i czekamy do pewnych rozstrzygnięć procesowych tj. kwota około 1 900 000,00 zł.

Radny Marcin Majewski – jaka jest teraz kwota tych niedociągnięć, źle wykonanych prac? Na jaką kwotę w tym momencie opiewa roszczenie MOSiR-u wobec poprzedniego wykonawcy? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – jest trzech beneficjentów naszych roszczeń dlatego ciężko tu mówić o konkretnych kwotach, ale na dzień dzisiejszy możemy mówić, że jest to kwota około 40 000 000,00 zł. **Radny Marcin Majewski** – i to nie jest jeszcze jakby zamknięty katalog? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – no nie. Będą się pojawiały protokoły konieczności, w których wykażemy kolejne błędy popełnione przez poprzedniego wykonawcę przez firmę Rosa i uznamy, że jest winien tego, że musimy do tego biznesu dopłacić to będzie on powiększał roszczenie jakie będziemy mieli wobec tych trzech firm. Przypomnijmy, że Maxto było konsorcjantem i odpowiada jakby solidarnie natomiast firma Suez, która odbierała te prace również naszym zdaniem jest winna tego, że te prace

zostały odebrane. **Radny Marcin Majewski** – rozumiem, że roszczenia wobec firmy Suez też Państwo sobie jakoś zbieracie i będziecie występować o... **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – tak zbieramy te wszystkie kwoty. Proces się zakończy kiedy skończą się protokoły konieczności naprawy tych wszystkich błędów popełnionych przez poprzedniego wykonawcę.

Ja bym tylko prosił o taką wstrzeźliwość w szachowaniu w mediach tą kwotą bo to są takie trochę wewnętrzne nasze roszczenia, może kwoty, które szacujemy. Musimy też wiedzieć, że te firmy mają swoją wydolność być może będziemy musieli... Roszczenie jest jednym, a to co uda nam się wywalczyć to jest jakby dwie sprawy.

Radny Marcin Majewski – czy spółka MOSiR zatrudnia eksperta, specjalistę który ma odpowiednie uprawnienia budowlane do prowadzenia inwestycji? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – my (tak jak gdzieś już wcześniej tłumaczyłem) mamy dział zamówień publicznych, w którym są inspektorzy, którzy znają się na prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych. Przy tej inwestycji posiłkujemy się opiniami fachowców i inspektorów zewnętrznych dlatego te tabelki, które Państwu przedstawiamy z kosztami jakie ponieśliśmy zawierają również opinie biegłych w zakresie budownictwa. **Radny Marcin Majewski** – czyli stricte takiej osoby, która zna się na prowadzeniu takiej potężnej inwestycji z odpowiednimi uprawnieniami nie macie w MOSiR –ze i nigdy nie była zatrudniona? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – wyłoniliśmy w drodze przetargu otwartego inspektorów nadzoru, firmę, która nadzoruje budowę.

Ad. 6. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – przedstawienie wniosków i dokumentacji złożonej do administracji państwowej celem oddania do użytkowania hali sportowej. Czy to jest po Państwa stronie czy całkowicie po stronie Betonox-u? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – całkowicie po stronie Betonox-u. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czy ma Pan wiedzę, do których już organów zostały złożone i czy ktoś, ze strony MOSiR-u koordynuje te działania, czy to jest zostawione całkowicie tylko i wyłącznie Betonox-owi? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – my zostawiliśmy to Betonox-owi. Oczywiście kontrolujemy ten proces, dowiadujemy się kiedy jakie dokumenty zostały złożone i kiedy taka kontrola była. Z tego co wiemy kontrola z sanepidu już była na wniosek generalnego wykonawcy i wnioski pokontrolne zostaną przedstawione w protokole. Pozostałe wnioski (tak jak dzisiaj na budowie informował pan Chrobot) będą złożone w najbliższych dniach do straży pożarnej, a potem do Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego.

Ad. 7. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czy są na chwilę obecną jakieś wnioski do rozpatrzenia w zakresie prac dodatkowych? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – nie ma. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – kwestia zbiornika też nie jest na razie wnioskiem złożona? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – nie. Na razie wniosków nie ma dlatego, że nie ma decyzji odnośnie dalszego losu tej płyty dennej bo tak naprawdę to nie jest zbiornik tylko na razie mamy płytę denną i decyzja dotyczy tej płyty co z nią dalej. Czy będzie wykorzystana, dalej będzie nadbudowa, czy będzie zlikwidowana i zbudowana od nowa.

Ad. 9. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – pojawiają się informacje, MOSiR ich nie dementuje. Chciałbym zapytać o montaż i ewentualną dostępność przystosowania obiektu przy ul Narutowicza pod kontem wymogów ekstraklasy i I ligi. Czy możemy o tym porozmawiać uczciwie? Jak to na dziś wygląda? Czy to są tylko spekulacje medialne? Czy MOSiR rozważa taką inwestycję w montaż podgrzewania murawy, a jeżeli tak to czy jakieś inne prace są niezbędne żeby dostosować i czy jest to możliwe żeby dostosować obiekt przy ul Narutowicza do wymogów ekstraklasy? **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – na dzień dzisiejszy wiemy, że Radomiak zwrócił się do firmy o złożenie oferty ile kosztowałoby

zrobienie tego elektrycznego podgrzewania murawy. Ja nawet kopię tej ofert mam. Jeżeli chodzi o finansowanie Radomiak sam próbuje znaleźć możliwość i pozyskać środki. Sam próbuje to zrobić na swój koszt. Resztę wymogów, które by musiało boisko na ul. Narutowicza spełniać jesteśmy w stanie spełnić sami bo... Wiązałoby się to też z dodatkową trybuną bo trzeba by było zwiększyć liczbę miejsc, ale można to zrobić na takiej samej dostawianej trybunie jaka już jest dla kibiców przyjezdnych. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – i to by wystarczyło – tak? **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – z tych wniosków, które dostaliśmy z PZPN to pewne roboty już przy dostosowaniu do I ligi były zrobione. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czyli to nie jest jakby wykluczone, że Radomiak w I lidze, czy w ekstraklasie nie będzie grał na Narutowicza? **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – na dzień dzisiejszy... **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – rozumiem, że podgrzewanie elektryczne to wcale nie mówimy o montażu podgrzewanej murawy tylko to są jakieś elementy przenośne, że tą murawę się dogrzewa? **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – to jest tak, że nacina się murawę i wprowadza się przewody tzw. grzałki elektryczne i to jest już na stałe. Tego się nie przenosi, to zostaje w boisku. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – i można w to potem rzucać oszczepem albo kula jak przyjadą lekkoatleci? **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – na 8 cm głębokości jest grzałka. **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – to są przewody oporowe więc proszę się nie denerwować bo tam nie będzie zagrożenia życia.

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – jak stoimy na tą chwilę z płatnością do Betonox-u? Kiedy Betonox dostanie więcej niż dostał? **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – my się rozliczamy na bieżąco. Co jest zrobione to rozliczamy. Zgodnie z umową robota musi być zrobiona, odebrana dopiero jest zapłacona, wystawiana faktura z terminem 30 dni. Wiadomo, że pewna kwota jest zatrzymana 5% do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – z podwykonawcami to oni są chyba rozliczeni? **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – do każdej faktury składa Betonox oświadczenia, że są rozliczeni z podwykonawcami.

Radny Tomasz Gogacz – czy na dzień dzisiejszy te warunki wodno – gruntowe są już w jakiś sposób na 100% zabezpieczone? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – przeprowadziliśmy badania, (firma pana Kumora) na wyniki którego powoływał się dzisiaj kilkakrotnie pan dyrektor Chrobot są jakby zrobione tzn. te odwierty zostały wykonane, wnioski do tego zostały sformułowane i na podstawie tych wniosków konstruktor wypowiada się co do zabezpieczenia konstrukcji trybun. Tyle mogę powiedzieć w tej sprawie i to padło też kilkakrotnie na dzisiejszym spacerze więc nic więcej w tej sprawie powiedzieć nie mogę. **Radny Tomasz Gogacz** – jaka jest odpowiedzialność inwestora czyli Betonox-u za to, że te plastyczne grunty i te stosunki wodno – gruntowe niestety nie będą odpowiednie i konstrukcja zacznie osiadać, instalacje pękać i co dalej? Kto za to będzie odpowiadał za rok, dwa, trzy jeżeli to wszystko będzie niestety osiadało i będzie niszczone? Kto za to będzie odpowiadał i płacił za te straty, które będą spowodowane przez pęknięcie, osiadanie budynku? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy ponosi generalny wykonawca. Generalny wykonawca, który wciąż oczekuje od nas działań, decyzji w kwestii zabezpieczenia tych konstrukcji w taki sposób, aby jego odpowiedzialność była minimalna tzn. żeby nie następowały tam jakieś kwestie degradacyjne. Stąd też te wszystkie działania, które są związane ze wzmacnianiem tych trybun, a także z odwadnianiem tego obiektu. Pełną odpowiedzialność za wykonane prace przez generalnego wykonawcę ponosi generalny wykonawca. Składa nam tytułem zabezpieczenia, zabezpieczenie gwarancyjne, a wcześniej

należytego wykonania prac. **Radny Tomasz Gogacz** – czy wykonawca w swoim interesie żeby mieć pewność stabilności podłoża nie żąda żeby zlecić ten płytki i głęboki drenaż bo generalnie to warunkowo, że będziemy rozważali, pytali się co dalej, że on tego wymaga bo to jest granica bezpieczeństwa? Bez tego tzw. margines błędu, że to wszystko będzie osiadać po prostu będzie nie wystarczający. Ta budowa za rok, dwa, trzy będzie pękać. Będziemy mieć szczeliny w budynku, na trybunach itd. **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – gwarantuję Panu, że firma Betonox fantastycznie dba o swoje interesy i oczekuje takich rozwiązań, które nie przysporzą jej kłopotów w trakcie eksploatacji. Te wszystkie działania, które są podejmowane dzisiaj na obiekcie oprócz tego, że zabezpieczają życie kibiców to też zabezpieczają interesy firmy Betonox, która musiałaby usuwać usterki na własny koszt.

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – jako, że nie znamy terminu kiedy pan Gęsiak podejmie decyzję co zrobić z elementami trybuny południowej jeżeli chodzi o podkładki neoprenowe, jako, że nie znamy terminu rozpoczęcia prac przy trybunie północnej w jaki sposób pan widzi możliwość realizacji harmonogramu prac? Miesiąc temu mówił Pan, że otrzyma od wykonawcy nowy harmonogram. Czy ten harmonogram został przedstawiony? Jak wiemy prace na podstawie tego harmonogramu mają zakończyć się 31 grudnia 2021 roku. **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – Panie Przewodniczący rzeczywiście potwierdzam, że mówiłem o tym harmonogramie, ale oczywiście znowu muszę się odwołać do pewnej dynamiki zdarzeń, która na obiekcie się odbywa. Generalny wykonawca uzależnił pokazanie nam tego harmonogramu od opinii konstruktora dlatego, że żeby można było przejść do kolejnych działań i zaplanować te działania terminowo, trzeba wiedzieć, czy pewnych prac nie będzie trzeba wykonać wcześniej. Tym samym do przedstawienia tego harmonogramu generalny wykonawca jest zobligowany w terminie 14 dni od momentu wydania tej opinii konstruktora. Musimy chwilczkę poczekać. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych trzech tygodni generalny wykonawca przedstawi nam ten harmonogram. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – mówimy o konstruktorze panu Gęsiaku czy o panu Nosku? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – o panu Nosku. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czyli w związku z tym, że jest konstruktor to Państwo odstąpili od rozliczania, od wymagania, czy od realizacji harmonogramu przez głównego wykonawcę – tak? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – jeszcze raz powtarzam. My w tej chwili naprawiamy to wszystko co nam zakopał w gruncie i czego o czym nie wiedzieliśmy pan Sacywko. Ponieważ nie wiedzieliśmy i zresztą generalny wykonawca musi sobie z tymi tematami poradzić to uzależnia przedstawienie harmonogramu z kwestią zakończenia naprawy tego co popsuł poprzedni wykonawca. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czy macie już wyniki badań sprawdzających na trybunie południowej? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – tak. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – i jakie są to wyniki? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – wnioski będziemy mieli najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj, a jak nie to jutro. To jest to o czym informowałem na początku czyli pan inż. Nosek w tej chwili pracuje nad analizą danych przedstawionych przez firmę pana Kumora. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – za tydzień jest sesja, czyli do sesji już wszystko będzie rozwiązane. Chodzi o to jakim cudem w ciągu 6 miesięcy powstanie stadion skoro jeszcze nie doszliśmy do poziomu „0”.

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – czy oświetlenie na trybunie północnej i południowej jest wystarczające żeby obiekt spełniał wszelkie wymogi związane z przepisami do gry w piłkę nożną? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – tak. Jeśli chodzi o przepisy ekstra klasy będzie to oświetlenie spełniało te wymagania. **Radny Marcin Robert Kaca** – jakie jest

założenie ilości luksów na stadionie przy Struga? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – około 2000 luksów.

Radny Tomasz Gogacz – jak się nazywa inżynier kontraktu tej wspaniałej inwestycji? **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – firma nazywa się Inpraxi. **Radny Tomasz Gogacz** – a inżynier kontraktu? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – szefem zespołu inspektorów jest pan Marek Żmudzki. **Radny Tomasz Gogacz** – czy jest możliwe żeby ktoś z inspektorów przyszedł na naszą komisję. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – nie. Zapraszam na każda komisję i chyba nie jest to możliwe.

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – ile osób dzisiaj pracuje w MOSiR-ze? 107? ? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – około 110. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – pytam w związku z tym, że 30 czerwca jakby za pasem czyli od 1 lipca przejmiecie obiekt w gospodarowanie. Trzeba tam chociażby sprzątać czy szykować imprezy. O ile w polityce kadrowej MOSiR-u jest przewidywane zwiększenie zatrudnienia jeżeli chodzi o obiekt na Struga 63? **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – na razie nie snujemy takich planów. Bazując na pewnym doświadczeniu, za które Państwo dość mocno nas piętnowali za to, że zatrudniliśmy profesjonalnego menadżera do hali więc dzisiaj nauczeni doświadczeniem będziemy sowimi siłami obsługiwali pierwsze dni funkcjonowania hali. Jeżeli będą zadaniowo powstawały potrzeby do jej obsługi to będziemy takich osób szukać. Na dzień dzisiejszy sporo prac chcemy wyprowadzić poza MOSiR i żeby mogły to robić firmy zewnętrzne natomiast do takiej bieżącej obsługi życie pokaże. Jeśli będą potrzebni pracownicy będziemy ich na bieżąco szukać. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – czy znany jest szacunkowy koszt jaki poniesie spółka MOSiR w związku z utrzymaniem hali? Miesięczny koszt utrzymania hali, jej funkcjonowania (prąd, gaz sprzątanie, woda...) **Prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Jandula** – robimy takie szacunki, ale po prostu nie pamiętam teraz. Muszę zajrzeć do notatek i postaram się to przekazać.

Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski – pozwolę sobie odpowiedzieć panu Dębickiemu. Panie Dyrektorze, Pan tak wypomina nam panią menadżer. Przypomnę pani menadżer w ciągu 14 miesięcy zarobiła 140 000,00 zł gdyby Pan ją trzymał do dziś to by była kwota prawie 500 000,00 zł. Może na drugi raz warto przemyśleć czy zarzucać radnym takie rzeczy, czy nie. Czy chciałby Pan nadal płacić 12 000,00 zł miesięcznie osobie, która ma organizować imprezy na hali. **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – nie chciałbym żeby pan odnosił takie wrażenie, że pod wpływem ciśnienia komisji my zwolniliśmy pracownika. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – wtedy jeszcze nie było komisji. **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – zaistniała taka sytuacja z halą i pracownik został zwolniony bo nie było dla niego działania. **Przewodniczący Komisji Łukasz Podlewski** – dlatego właśnie mówię, że wtedy nie było nawet komisji więc Panie Dyrektorze czasem warto się powstrzymać od zbędnych komentarzy. **Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Dębicki** – ja sobie zdaję sprawę, że komisji jeszcze nie było natomiast pytania o panią menadżer były dość agresywne.

Więcej spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Łukasz Podlewski